

PROCESSO CONTRATAÇÃO	PROCESSO MEDIÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO/CONVÊNIO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	FORNECEDOR	GESTOR	FISCAL	MUNICÍPIO	OBJETO	EXTENSÃO	VALOR DO CONTRATO	TOTAL MEDIDO	VALOR DE REEQUILÍBRIO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
2022-C9IF4	2022-72GV6	CP 016/2013	031/2013	12/08/2013	PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Atilio Vivácuca	Pavimentação do trecho Sede - Córrego Rio da Fama - São Pedro	10,11 km	R\$ 7.324.011,46	R\$ 6.758.819,73	R\$ 0,00	92,28%	23/01/2014	31/08/2022	Concluída	27/08/2025
2022-6DXH3	2020-1T4NQ	CP 005/2019	004/2020	06/02/2020	CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Brejetuba	Pavimentação do trecho Sede - São Jorge	13,77 km	R\$ 16.874.305,36	R\$ 16.506.492,75	R\$ 1.008.047,34	97,82%	23/06/2020	20/01/2023	Concluída	27/08/2025
2020-WVMSC	2021-VVSWX	CP 001/2021	047/2021	10/06/2021	ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI	Luiz Carlos Cassoti	Arnor Dias dos Santos	Santa Leopoldina	Restauração do pavimento do trecho ES-264 – Caramuru	5,85 km	R\$ 6.143.439,07	R\$ 3.362.595,41	R\$ 324.669,31	54,73%	14/07/2021	08/10/2022	Contrato Rescindido	27/08/2025
2020-8NMB1	2021-93V6Q	CP 003/2021	143/2021	16/07/2021	MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Alfredo Chaves	Pavimentação do trecho Matilde - Carolina	3,70 km	R\$ 7.269.438,44	R\$ 6.735.993,97	R\$ 511.552,49	92,66%	26/08/2021	25/08/2023	Concluída	27/08/2025
2021-TFD08	2022-WRBLH	CP 006/2021	194/2021	06/08/2021	BRICK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Água Doce do Norte	Pavimentação do trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Azul	12,00 km	R\$ 11.035.981,89	R\$ 9.663.679,57	R\$ 0,00	87,57%	11/04/2022	25/01/2024	Concluída	27/08/2025
2021-1W889	2021-WC2ZP	TP 008/2021	263/2021	01/09/2021	MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Marilândia	Pavimentação do trecho de acesso ao INCAPER de Marilândia	0,41 km	R\$ 535.268,86	R\$ 501.852,49	R\$ 0,00	93,76%	17/09/2021	18/04/2022	Concluída	27/08/2025
2021-M1029	2022-CAQ42	CP 007/2021	301/2021	21/09/2021	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Colatina	Revestimento primário do trecho Gordiano Guimarães - Aparecidinha	5,00 km	R\$ 5.067.520,88	R\$ 4.214.758,80	R\$ 412.776,36	83,17%	29/12/2021	28/09/2023	Concluída	27/08/2025
2021-1ZMG3	2022-ZFWMJ	TP 017/2021	001/2022	09/02/2022	CONCRETA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Renée Laurent Cosme	André Borges Thomas	Colatina	Revestimento primário do trecho de acesso ao Aeroporto de Colatina	3,97 km	R\$ 3.474.750,64	R\$ 2.552.940,29	R\$ 721.426,32	73,47%	04/05/2022	19/04/2023	Concluída	27/08/2025
2021-54G90	2022-W4VZ5	CP 010/2021	023/2022	11/03/2022	AGR CONSTRUÇÕES EIRELI	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Domingos Martins	Revestimento primário do trecho BR-262 - Rota do Carmo - ES 165	9,00 km	R\$ 9.565.999,63	R\$ 1.616.528,65	R\$ 0,00	16,90%	08/07/2022	03/07/2023	Contrato Rescindido	27/08/2025
2020-74Z1Z	2022-64920	CP 008/2021	011/2022	14/03/2022	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Cariacica	Reabilitação do trecho Bairro Areinha - Represa Duas Bocas	4,80 km	R\$ 6.437.810,05	R\$ 4.966.741,72	R\$ 0,00	77,15%	01/09/2022	25/12/2023	Concluída	27/08/2025
2022-R5FL8	2022-F2NB4	CP 004/2022	783/2022	21/07/2022	LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI	Renée Laurent Cosme	Renée Laurent Cosme	Iúna/Ibitirama	Pavimentação do trecho Pedra Roxa - São José	7,10 km	R\$ 11.010.048,66	R\$ 8.619.846,44	R\$ 0,00	78,29%	22/10/2022	13/06/2024	Concluída	27/08/2025
2022-6M1TR	2023-HW0SQ	CP 003/2022	0787/2022	09/08/2022	CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Iúna	Pavimentação TSBD do trecho BR 262 – Santa Clara	12,44 km	R\$ 16.671.410,03	R\$ 9.137.792,33	R\$ 0,00	54,81%	16/10/2023	26/01/2026	Em andamento	27/08/2025
2021-NRLDP	2023-OPIMV	CP 002/2022	0777/2022	12/08/2022	CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Cachoeiro de Itapemirim	Pavimentação em CBUQ do trecho Rodovia do Frade - Santa Isabel (Alto da Gruta)	12,54 km	R\$ 12.683.574,17	R\$ 6.650.484,30	R\$ 0,00	52,43%	09/05/2023	02/11/2025	Em andamento	27/08/2025
2022-7TBM	2023-VX4P	CP 008/2022	1037/2022	14/10/2022	CONSORCIO SÃO PEDRO FRIO – COLATINA-ES	Renée Laurent Cosme	Adair José de Magalhães	Colatina	Pavimentação em CBUQ do trecho BR-259 - São Pedro Frio	11,80 km	R\$ 25.511.796,31	R\$ 21.679.383,47	R\$ 0,00	84,98%	02/05/2023	17/11/2025	Em andamento	27/08/2025
2022-4R1KV	2023-820TG	CP 009/2022	1051/2022	25/10/2022	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Adair José de Magalhães	São Gabriel da Palha	Pavimentação TSBD no trecho Santa Terezinha - Patrimônio de São José	10,00 km	R\$ 16.142.729,54	R\$ 8.574.814,36	R\$ 0,00	53,12%	20/03/2023	15/10/2025	Em andamento	27/08/2025
2023-TWD5G	2023-6T5Z	Pregão 002/2022	419/2023	31/07/2023	RDI ENGENHARIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Marcio Alexandre Teixeira Lopes	Diversos	Recapamento com CBUQ e revitalização da sinalização em segmentos rodoviários do Espírito Santo	147,86 km	R\$ 69.052.599,81	R\$ 39.488.561,54	R\$ 0,00	57,19%	04/10/2023	31/12/2025	Em andamento	27/08/2025
2022-2ZWS2	2024-51FBX	CP 001/2023	0400/2023	04/08/2023	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Moscyr Coser Zanoni	Santa Teresa	Pavimentação TSBD do trecho 25 de julho - 15 de agosto	5,57 km	R\$ 9.698.587,74	R\$ 2.489.885,42	R\$ 0,00	25,67%	02/09/2024	27/11/2025	Em andamento	27/08/2025
2022-NLX08	2024-WQX23	CP 002/2023	0453/2023	08/08/2023	ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Muqui	Pavimentação TSBD do trecho Fortaleza - Sumidouro - com Atilio Vivácuca 1ª Etapa	6,04 km	R\$ 14.849.720,06	R\$ 13.472.460,92	R\$ 0,00	90,73%	15/01/2024	09/05/2025	Fase de recebimento	27/08/2025
2023-RH8X3	2023-2097J	TP 015/2023	649/2023	31/10/2023	MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Raphael Lourenço de Freitas	Domingos Martins	Reabilitação do trecho BR-262 - Rod. Rodoupho Nicolau Dour	3,88 km	R\$ 1.386.906,06	R\$ 1.320.812,47	R\$ 0,00	95,23%	07/11/2023	05/05/2024	Concluída	27/08/2025
2023-19XBR	2024-PMFOX	CP 003/2023	0748/2023	21/12/2023	RDI ENGENHARIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Adair José de Magalhães	Fundão	Pavimentação em Blocos do trecho Sede - Parque Goiapaba-Açu	10,00 km	R\$ 15.379.648,41	R\$ 4.284.268,60	R\$ 0,00	27,86%	03/07/2024	24/06/2026	Em andamento	25/08/2025
2023-ZW27K	2024-KS771	CP 007/2023	2024.000025.31101.01	09/02/2024	ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Domingos Martins	Pavimentação em Blocos do trecho Rota do Carmo	7,00 km	R\$ 21.118.207,08	R\$ 15.161.598,65	R\$ 0,00	71,79%	01/04/2024	23/10/2025	Em andamento	27/08/2025
2023-BFJLP	2024-RPXGD	CP 008/2023	2024.000044.31101.01	21/03/2024	CONSORCIO ACT VIANA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Viana	Pavimentação TSBD do trecho Formate - São Paulo de Cima	9,00 km	R\$ 14.174.285,93	R\$ 4.555.176,16	R\$ 0,00	32,14%	01/07/2024	31/12/2025	Em andamento	27/08/2025
2023-XG88B	2024-R5WWB	CP 011/2023	2024.000240.31101.01	26/04/2024	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Renée Laurent Cosme	Adair José de Magalhães	Nova Venécia	Pavimentação TSBD do trecho Gameleira – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - Frei Honório	4,54 km	R\$ 6.251.775,26	R\$ 2.605.255,38	R\$ 0,00	41,67%	05/08/2024	25/10/2026	Em andamento	27/08/2025
2023-Z5BQ0	2024-JHMG1	CP 012/2023	2024.000056.31101.01	06/05/2024	ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Guarapari	Pavimentação em Blocos do trecho BR-101 - Pau D'Óleo	7,38 km	R\$ 17.712.481,56	R\$ 10.647.536,79	R\$ 0,00	60,11%	02/09/2024	25/01/2026	Em andamento	27/08/2025
2023-VG85N	2024-ZLDOB	CP 005/2023	2024.000275.31101.01	06/05/2024	CONSORCIO ACT BREJETUBA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Brejetuba	Pavimentação TSBD do trecho Sede - São Jorge (2ª ETAPA)	12,38 km	R\$ 28.934.074,25	R\$ 6.233.271,84	R\$ 0,00	21,54%	01/07/2024	21/08/2026	Em andamento	27/08/2025
2023-RNKL	2024-VK6F1	CP 009/2023	2024.000239.31101.01	20/05/2024	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Apiaçá / Mimoso do Sul	Pavimentação TSBD do trecho Santa Fé - Bussucesso - Taquaraçu	13,00 km	R\$ 17.741.722,84	R\$ 2.201.339,21	R\$ 0,00	12,41%	05/08/2024	27/05/2026	Em andamento	27/08/2025
2024-44FV4	2024-0XMQR	CP 005/2024	2024.000596.31101.01	16/09/2024	LATEC ENGENHARIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Patrick Rios de Souza	Muniz Freire	Construção de ponte localizada na ES-379, em Muniz Freire	0,02 km	R\$ 1.331.419,66	R\$ 1.089.728,60	R\$ 0,00	81,85%	19/09/2024	17/07/2025	Em fase de recebimento	27/08/2025
2024-KC95F	2025-09LWT	CP 001/2024	2024.000616.31101.01	04/10/2024	CONSORCIO EXAN	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Venda Nova do Imigrante	Pavimentação em Rota dos Lagos	9,34 km	R\$ 14.213.681,44	R\$ 2.178.971,88	R\$ 0,00	15,33%	08/01/2025	01/07/2026	Em andamento	27/05/2025
2024-2LADH	2025-ZXR1L	CP 003/2024	2024.000659.31101.01	11/11/2024	MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Moscyr Coser Zanoni	Santa Teresa	Pavimentação do Circuito Caravaggio	7,60 km	R\$ 14.935.084,64	R\$ 597.836,31	R\$ 0,00	4,00%	03/02/2025	23/01/2027	Em andamento	27/08/2025
2023-1XHF5	2025-ROWZW	CP 006/2024	2024.000726.31101.01	25/11/2024	CONSORCIO IMG	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Santa Maria de Jetibá	Restauração do pavimento do trecho ES-264 – Caramuru	2,55 km	R\$ 5.914.677,83	R\$ 693.342,40	R\$ 0,00	11,72%	19/02/2025	15/11/2025	Em andamento	27/05/2025
2024-15LEK	-	CP 009/2024	2025.000019.31101.01	10/03/2025	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Ibatiba	Pavimentação do trecho Sede – Córrego Rodrigues	4,50 km	R\$ 6.939.894,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	Aguardando Licenciamento Ambiental	27/08/2025
TOTAIS										373,15 km	R\$ 415.382.852,27	R\$ 218.562.770,45	R\$ 2.978.471,82					

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA
SUBSECRETARIO ESTADO
SIR - SEAG - GOVES
assinado em 28/08/2025 10:47:15 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/08/2025 10:47:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-27SJ8V>