

PROCESSO CONTRATADAÇÃO	PROCESSO MEDIÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO/CONVÊNIO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	FORNECEDOR	GESTOR	FISCAL	MUNICÍPIO	OBJETO	EXTENSÃO	VALOR DO CONTRATO	TOTAL MEDIDO	VALOR DE REAJUSTE	VALOR DE REEQUILÍBRIO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
2022-C9J4	2022-72GV6	CP 016/2013	031/2013	12/08/2013	PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Atílio Viváqua	Pavimentação do trecho Sede - Córrego Rio da Fama - São Pedro	10,11 km	R\$ 9.088.213,74	R\$ 6.758.819,73	R\$ 3.666.285,16	R\$ 0,00	74,37%	23/01/2014	31/08/2022	Concluída	26/06/2026
2022-6DXH3	2020-1T4NQ	CP 005/2019	004/2020	06/02/2020	CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Brejetuba	Pavimentação do trecho Sede - São Jorge	13,77 km	R\$ 16.874.305,36	R\$ 16.506.492,75	R\$ 5.493.736,74	R\$ 1.008.047,34	97,82%	23/06/2020	20/01/2023	Concluída	26/06/2026
2020-8NMB1	2021-93V6Q	CP 003/2021	143/2021	16/07/2021	MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Alfredo Chaves	Pavimentação do trecho Matilde - Carolina	3,70 km	R\$ 7.269.438,44	R\$ 6.585.042,14	R\$ 1.642.154,87	R\$ 511.552,49	90,59%	26/08/2021	25/08/2023	Concluída	26/06/2026
2021-1FD08	2022-WRBLH	CP 006/2021	194/2021	06/08/2021	BRICK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Água Doce do Norte	Pavimentação do trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Azul	12,00 km	R\$ 11.035.981,89	R\$ 9.663.679,57	R\$ 3.663.801,91	R\$ 0,00	87,57%	11/04/2022	03/03/2024	Concluída	26/06/2026
2021-1W889	2021-WCZ2P	TP 008/2021	263/2021	01/09/2021	MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Mariândia	Pavimentação do trecho de acesso ao INCAPER de Mariândia	0,41 km	R\$ 535.268,86	R\$ 501.852,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,76%	17/09/2021	18/04/2022	Concluída	26/06/2026
2021-M1029	2022-C4Q42	CP 007/2021	301/2021	21/09/2021	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Maurício Dias de Assunção	Colatina	Revestimento primário do trecho Gordiano Guimarães - Aparecidinha	5,00 km	R\$ 5.067.520,88	R\$ 4.214.758,80	R\$ 1.063.542,53	R\$ 412.776,36	83,17%	29/12/2021	28/09/2023	Concluída	26/06/2026
2021-1ZMG3	2022-ZFWMJ	TP 017/2021	001/2022	09/02/2022	CONCRETA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Renée Laurent Cosme	André Borges Thomas	Colatina	Revestimento primário do trecho de acesso ao Aeroporto de Colatina	3,97 km	R\$ 3.474.750,64	R\$ 2.492.458,01	-R\$ 1.663,49	R\$ 721.426,32	71,73%	04/05/2022	19/04/2023	Concluída	26/06/2026
2020-74Z1Z	2022-64920	CP 008/2021	011/2022	14/03/2022	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Cariacica	Reabilitação do trecho Bairro Areinha - Represa Duas Bocas	4,80 km	R\$ 6.437.810,05	R\$ 4.966.741,72	R\$ 1.319.837,11	R\$ 0,00	77,15%	01/09/2022	25/12/2023	Concluída	26/06/2026
2022-RSFL8	2022-F2N84	CP 004/2022	783/2022	21/07/2022	LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI	Renée Laurent Cosme	Renée Laurent Cosme	Iúna/Ibitirama	Pavimentação do trecho Pedra Roxa - São José	7,10 km	R\$ 11.010.048,66	R\$ 8.619.978,32	R\$ 1.843.910,48	R\$ 0,00	78,29%	22/10/2022	13/06/2024	Concluída	26/06/2026
2022-7TBMM	2023-VXU4P	CP 008/2022	1037/2022	14/10/2022	CONSORCIO SÃO PEDRO FRIO - COLATINA-ES	Renée Laurent Cosme	Adair José de Magalhães	Colatina	Pavimentação em CBUQ do trecho BR-259 - São Pedro Frio	11,80 km	R\$ 25.511.796,31	R\$ 24.470.620,14	R\$ 6.300.061,68	R\$ 0,00	95,92%	02/05/2023	17/11/2025	Concluída	26/06/2026
2022-NLX08	2024-WQXZ3	CP 002/2023	0453/2023	08/08/2023	ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Muqui	Pavimentação TSBD do trecho Fortaleza - Sumidouro - com Atílio Viváqua 1ª Etapa	6,04 km	R\$ 14.849.720,06	R\$ 14.041.065,95	R\$ 225.247,50	R\$ 0,00	94,55%	15/01/2024	09/05/2025	Concluída	26/06/2026
2023-RHBX3	2023-2Q97J	TP 015/2023	649/2023	31/10/2023	MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Raphael Lourenço de Freitas	Domingos Martins	Reabilitação do trecho BR-262 - Rod. Rodovalho Nicolau Douro	3,88 km	R\$ 1.386.906,06	R\$ 1.320.812,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	95,23%	07/11/2023	05/05/2024	Concluída	26/06/2026
2023-2WZ7K	2024-KS771	CP 007/2023	2024.00025.31101.01	09/02/2024	ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Domingos Martins	Pavimentação em Blocos do trecho Rota do Carmo (2ª Etapa)	7,00 km	R\$ 21.972.781,99	R\$ 19.525.877,32	R\$ 650.243,88	R\$ 0,00	88,86%	01/04/2024	23/10/2025	Concluída	26/06/2026
2024-44FV4	2024-0XMQR	CP 005/2024	2024.000596.31101.01	16/09/2024	LATEC ENGENHARIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Patrick Rios de Souza	Muniz Freire	Construção de ponte localizada na ES-379, em Muniz Freire	0,02 km	R\$ 1.331.419,66	R\$ 1.331.419,66	R\$ 28.796,18	R\$ 0,00	100,00%	19/09/2024	15/07/2025	Concluída	26/06/2026
2023-25BQ0	2024-JHMGX	CP 012/2023	2024.000556.31101.01	06/05/2024	ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Guarapari	Pavimentação em Blocos do trecho BR-101 - Pau D'Óleo	7,38 km	R\$ 17.679.618,11	R\$ 13.024.663,49	R\$ 584.044,79	R\$ 0,00	73,67%	02/09/2024	25/01/2026	Concluída	26/06/2026
2020-WVWSC	2021-VWSWX	CP 001/2021	047/2021	10/06/2021	ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI	Luiz Carlos Cassoti	Arnor Dias dos Santos	Santa Leopoldina	Restauração do pavimento do trecho ES-264 - Caramuru	5,85 km	R\$ 7.634.341,59	R\$ 3.362.595,41	R\$ 1.257.338,98	R\$ 324.669,31	44,05%	14/07/2021	08/10/2022	Contrato rescindido	26/06/2026
2021-54G90	2022-W4VZ5	CP 010/2021	023/2022	11/03/2022	AGR CONSTRUÇÕES EIRELI	Renée Laurent Cosme	Arnor Dias dos Santos	Domingos Martins	Pavimentação em Blocos do trecho Rota do Carmo (1ª Etapa)	9,00 km	R\$ 9.565.999,63	R\$ 1.616.528,65	R\$ 510.167,21	R\$ 0,00	16,90%	08/07/2022	03/07/2023	Contrato rescindido	26/06/2026
2021-NRLDP	2023-0P4MV	CP 002/2022	0777/2022	12/08/2022	CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Cachoeiro de Itapemirim	Pavimentação em CBUQ do trecho Rodovia do Frade - Santa Isabel (Alto da Gruta)	12,54 km	R\$ 12.683.642,39	R\$ 7.832.148,93	R\$ 2.680.004,07	R\$ 0,00	61,75%	09/05/2023	14/04/2026	Contrato rescindido	26/06/2026
2023-RNKLK	2024-VK6F1	CP 009/2023	2024.000239.31101.01	20/05/2024	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Apiaçá / Mimoso do Sul	Pavimentação TSBD do trecho Santa Fé - Bonsucesso - Taquarucu	13,00 km	R\$ 18.733.033,55	R\$ 3.741.645,32	R\$ 146.041,76	R\$ 0,00	19,97%	05/08/2024	30/03/2026	Contrato rescindido	26/06/2026
2024-15L6K	-	CP 009/2024	2025.000139.31101.01	10/03/2025	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Ibituba	Pavimentação do trecho Sede - Córrego Rodrigues	4,50 km	R\$ 6.939.894,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	07/01/2026	19/06/2026	Contrato rescindido	26/06/2026
2023-TW05G	2023-X6T5Z	Pregão 002/2022	419/2023	31/07/2023	RDI ENGENHARIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Marcio Alexandre Teixeira Lopes	Diversos	Recapamento com CBUQ e revitalização da sinalização em segmentos rodoviários do Espírito Santo	147,86 km	R\$ 69.052.599,81	R\$ 57.359.021,24	R\$ 11.174.855,37	R\$ 0,00	83,07%	04/10/2023	-	Contrato paralisado	26/06/2026
2023-1XHF5	2025-R0WZV	CP 006/2024	2024.000726.31101.01	25/11/2024	CONSORCIO IMG	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Santa Maria de Jetibá	Restauração do pavimento do trecho ES-264 - Caramuru	2,55 km	R\$ 7.096.523,42	R\$ 5.498.402,16	R\$ 283.131,77	R\$ 0,00	77,48%	27/11/2024	19/06/2026	Em fase de recebimento	26/06/2026
2022-6M1TR	2023-HW0SQ	CP 003/2022	0787/2022	09/08/2022	CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Iúna	Pavimentação TSBD do trecho BR 262 - Santa Clara	12,44 km	R\$ 17.076.118,90	R\$ 12.571.252,53	R\$ 3.468.673,65	R\$ 0,00	73,62%	16/10/2023	25/07/2026	Em andamento	26/06/2026
2022-4R1KV	2023-8Z0TG	CP 009/2022	1051/2022	25/10/2022	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto	São Gabriel da Palha	Pavimentação TSBD no trecho Santa Terezinha - Patrimônio de São José	10,00 km	R\$ 16.805.495,50	R\$ 13.346.586,55	R\$ 1.419.824,56	R\$ 0,00	79,42%	20/03/2023	12/07/2026	Em andamento	26/06/2026
2022-2ZV5Z	2024-51FBX	CP 001/2023	0400/2023	04/08/2023	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Moacyr Coser Zanoni	Santa Teresa	Pavimentação TSBD do trecho 25 de julho - 15 de agosto	5,57 km	R\$ 10.687.241,91	R\$ 7.431.804,37	R\$ 335.372,42	R\$ 0,00	69,54%	02/09/2024	29/07/2026	Em andamento	26/06/2026
2023-19XB8	2024-PMF0X	CP 003/2023	0748/2023	21/12/2023	RDI ENGENHARIA LTDA	Renée Laurent Cosme	Moacyr Coser Zanoni	Fundão	Pavimentação em Blocos do trecho Sede - Parque Goiapaba-Açu	10,00 km	R\$ 19.040.554,97	R\$ 14.858.681,42	R\$ 761.549,94	R\$ 0,00	78,04%	03/07/2024	22/07/2026	Em andamento	26/06/2026
2023-8FJLP	2024-RPGD0	CP 008/2023	2024.000044.31101.01	21/03/2024	CONSORCIO ACT VIANA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Viana	Pavimentação TSBD do trecho Formate - São Paulo de Cima	9,00 km	R\$ 16.377.580,75	R\$ 7.821.672,65	R\$ 429.182,62	R\$ 0,00	47,76%	01/07/2024	28/08/2026	Em andamento	26/06/2026
2023-XG88B	2024-R5WVB	CP 011/2023	2024.000240.31101.01	26/04/2024	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Renée Laurent Cosme	Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto	Nova Venécia	Pavimentação TSBD do trecho Gameleira - Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - Frei Honorário	4,54 km	R\$ 6.251.775,26	R\$ 5.060.389,46	R\$ 358.171,34	R\$ 0,00	80,94%	05/08/2024	25/10/2026	Em andamento	26/06/2026
2023-VGB5N	2024-ZLDD8	CP 005/2023	2024.000275.31101.01	06/05/2024	CONSORCIO ACT BREJETUBA	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Brejetuba	Pavimentação TSBD do trecho Sede - São Jorge (2ª ETAPA)	12,38 km	R\$ 29.796.232,56	R\$ 16.783.644,36	R\$ 1.109.632,77	R\$ 0,00	56,33%	01/07/2024	21/08/2026	Em andamento	26/06/2026
2024-KC95F	2025-Q9LWT	CP 001/2024	2024.000616.31101.01	04/10/2024	CONSORCIO EXAN	Renée Laurent Cosme	Paulo Alberto dos Santos Pereira	Venda Nova do Imigrante	Pavimentação em Rota dos Lagos	9,34 km	R\$ 15.804.312,13	R\$ 11.233.724,18	R\$ 708.469,63	R\$ 0,00	71,08%	08/01/2025	01/07/2026	Em andamento	26/06/2026
2024-2L4DH	2025-ZXR1L	CP 003/2024	2024.000659.31101.01	11/11/2024	MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Renée Laurent Cosme	Moacyr Coser Zanoni	Santa Teresa	Pavimentação do Circuito Caravaggio	7,60 km	R\$ 15.846.951,02	R\$ 4.070.021,04	R\$ 164.495,04	R\$ 0,00	25,68%	03/02/2025	23/01/2027	Em andamento	26/06/2026
2024-FW0MK	2026-XC04F	CP 023/2024	2025.000245.31101.01	25/08/2025	LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI	Renée Laurent Cosme	Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto	Aracruz	Pavimentação do trecho Jacupemba - Rio Francês	11,68 km	R\$ 19.463.464,81	R\$ 3.111.814,04	R\$ 11.066,18	R\$ 0,00	1,60%	22/12/2025	11/12/2027	Em andamento	26/06/2026
2024-FLR54	2026-41THT	CP 014/2024	2025.000379.31101.01	05/09/2025	SINGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto / Mariana Gonçalves Pires Lopes	Santa Maria de Jetibá / Santa Leopoldina	Pavimentação do trecho IFES Campus Centro-Serrano - ES-368 (Etapa I)	5,82 km	R\$ 11.803.027,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	12/01/2026	01/01/2028	Em andamento	26/06/2026
2025-6929K	2026-LOKM2	CP 003/2025	2025.000686.31101.01	10/11/2025	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Vargem Alta	Pavimentação do trecho Belém - Estação Soturno - Entr. ES-164	9,10 km	R\$ 20.722.947,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	22/12/2025	10/01/2028	Em andamento	26/06/2026
2023-HBBH1	2026-1V6VD	CP 018/2024	2025.000610.31101.01	23/10/2025	ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto	Colatina	Pavimentação do Trecho BR-259 - São Pedro Frio (2ª Etapa)	8,46 km	R\$ 22.490.635,89	R\$ 110.133,04	R\$ 7.398,67	R\$ 0,00	0,49%	02/03/2026	19/04/2028	Em andamento	26/06/2026
2024-BUX79	2026-RD0HQ	CP 019/2024	2025.000429.31101.01	09/10/2025	ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Fernando Soares de Almeida Junior	Muqui	Pavimentação do trecho Sede de Muqui - Comunidade Providência (2ª etapa)	9,46 km	R\$ 16.539.843,03	R\$ 83.947,20	R\$ 4.344,68	R\$ 0,00	0,51%	02/03/2026	21/12/2027	Em andamento	26/06/2026
2024-2MPSD	2026-C100H	CP 015/2024	2025.000604.31101.01	19/11/2025	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	Renée Laurent Cosme	Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto	São Domingos do Norte	Pavimentação do trecho Córrego Dumer - Comunidade Santo Antônio (São José do Honorato)	6,39 km	R\$ 12.199.067,76	R\$ 78.912,39	R\$ 11.010,84	R\$ 0,00	0,65%	06/04/2026	29/08/2027	Em andamento	26/06/2026
2025-L668N	2026-PH43H	CP 008/2025	2026.000027.31101.01	06/04/2026	REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Renée Laurent Cosme	Moacyr Coser Zanoni	Laranja da Terra	Pavimentação do trecho Entr. ES-261 - Picadão - Joatuba	13,78 km	R\$ 29.086.553,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	11/05/2026	29/04/2028	Em andamento	26/06/2026
<b>TOTAIS</b>										<b>437,84 km</b>	<b>R\$ 565.223.418,46</b>	<b>R\$ 307.197.207,50</b>		<b>R\$ 2.978.471,82</b>					

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA**

SUBSECRETARIO ESTADO

SIR - SEAG - GOVES

assinado em 26/06/2026 10:41:32 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 26/06/2026 10:41:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KTVGN0>