

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA - ESTIMADO

Descrição: PENDANGA - COMUNIDADE DE PIABAS

Localidade: IBIRACUJES

BDI: 23,32%

Data-Base: SICRO - JANEIRO 2026 - (sem desoneração)

DER-ES RODOVIAS NOVEMBRO/2025 REAJUSTADO PARA JANEIRO/2026

Extensão: 8,14 km

Item	Grupo			PERÍODO LICITATÓRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
01	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	%P	20,00%					20,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	8,00%	10,00%
	4.094.325,77	P	818.865,15					818.865,15	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	122.829,77	327.546,06	409.432,57
02	TERRAPLENAGEM	%P																											
	1.161.050,40	P	0,00%					0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-					-	116.105,04	116.105,04	348.315,12	232.210,08	116.105,04	116.105,04	116.105,04	116.105,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	PAVIMENTAÇÃO	%P																											
	5.188.971,08	P	0,00%					0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-					-	-	518.897,10	518.897,10	518.897,10	518.897,10	778.345,66	259.448,55	259.448,55	518.897,10	518.897,10	518.897,10	518.897,10	259.448,55	-	-	-	-	-	-	-	-
04	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	%P																											
	2.445.978,36	P	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-					-	-	-	-	-	-	-	366.896,75	489.195,67	489.195,67	489.195,67	489.195,67	489.195,67	489.195,67	122.298,91	-	-	-	-	-	-	-
05	SINALIZAÇÃO	%P																											
	757.711,53	P	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	25,00%	40,00%
			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.771,15	189.427,88	189.427,88	303.084,61	189.427,88	303.084,61
06	OBRAS COMPLEMENTARES	%P																											
	129.201,40	P	5,00%					5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			6.460,07					6.460,07	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	12.920,14	-	-	-	-	-	-	-	-
07	SERVIÇOS AMBIENTAIS	%P																											
	280.501,17	P	0,00%					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	35,00%	20,00%
			-					14.025,05	14.025,05	14.025,05	14.025,05	14.025,05	14.025,05	14.025,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.075,17	56.100,23	98.175,40	56.100,23
08	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%P																											
	330.485,35	P	50,00%					50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			165.242,68					165.242,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	PROJETO EXECUTIVO	%P																											
	90.704,56	P	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
			90.704,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	%P																											
	935.957,59	P	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%				
			46.797,87	46.797,87	46.797,87	46.797,87	46.797,87	46.797,87	46.797,87	46.797,87	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45	56.157,45				
RESUMO	TOTAL	%P																											
	15.414.887,21	P	7,32%	6,82%	2,03%	5,39%	6,90%	6,15%	5,39%	6,99%	6,06%	6,10%	7,78%	7,70%	7,70%	3,64%	1,65%	2,66%	4,08%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%				
			1.128.070,33	1.051.390,82	312.677,87	831.574,97	1.063.785,05	947.680,01	831.574,97	1.076.998,48	934.357,70	940.551,58	1.200.000,13	1.187.079,99	1.187.079,99	560.734,68	254.758,37	410.490,27	629.231,62	866.850,03	866.850,03	866.850,03	866.850,03	866.850,03	866.850,03				