

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Rodovia: ESTRADA MUNICIPAL
Descrição: Projeto de Pavimentação do Trecho: Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém
Localidade: Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES
Extensão: 2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100)

DATA BASE: Data Base: ABRIL/2026 (sem desoneração)
BDI: 23,32%



Item	Grupo		60 dias	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780		
01	TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	%P	PERÍODO LICITATÓRIO	PLANEJAMENTO	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	4.506.713,86	P			450.671,39	450.671,39	450.671,39	450.671,39	450.671,39	450.671,39	225.335,69	225.335,69	225.335,69	225.335,69	225.335,69	225.335,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	%P			0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,50%	2,60%	2,50%	2,17%	2,23%	2,50%	2,50%	5,00%	
	5.854.637,93	P			-	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	292.731,90	322.005,09	152.220,59	146.365,95	127.045,64	130.558,43	146.365,95	146.365,95	292.731,90		
03	PAVIMENTAÇÃO	%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	2,50%	2,50%	5,00%		
	12.631.917,96	P			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.595,90	631.595,90	1.263.191,80	1.263.191,80	1.263.191,80	1.263.191,80	1.263.191,80	1.263.191,80	1.263.191,80	315.797,95	315.797,95	631.595,90		
04	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,90%	22,80%	21,60%	5,70%	10,00%	19,00%
	2.150.611,51	P			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.477,81	490.339,42	464.532,09	122.584,86	215.061,15	408.616,19
05	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	%P			70,00%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,30%	1,30%	0,50%
	401.654,76	P			281.158,33	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.221,51	5.623,17	6.024,82	6.024,82	6.024,82	6.024,82	5.221,51	5.221,51	2.008,27
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	%P			2,40%	3,00%	3,00%	3,20%	3,00%	3,20%	3,80%	3,50%	3,60%	3,50%	3,70%	3,60%	3,70%	4,10%	6,50%	6,00%	6,50%	6,00%	6,05%	7,50%	7,40%	3,50%	1,60%	1,65%	
	1.704.980,16	P			40.919,52	51.149,40	51.149,40	54.559,37	51.149,40	54.559,37	64.789,25	59.674,31	61.379,29	59.674,31	63.084,27	61.379,29	63.084,27	69.904,19	110.823,71	102.298,81	110.823,71	102.298,81	103.151,30	127.873,51	126.168,53	59.674,31	27.279,68	28.132,17	
RESUMO	TOTAL	%P			2,84%	2,93%	2,93%	2,95%	2,93%	2,95%	2,98%	2,14%	2,15%	2,14%	2,15%	4,46%	4,47%	5,99%	6,14%	6,10%	6,24%	5,59%	7,22%	7,39%	2,38%	2,60%	5,00%		
	27.250.516,18	P			772.749,24	799.774,20	799.774,20	803.184,16	799.774,20	803.184,16	813.414,04	582.963,41	584.668,39	582.963,41	586.373,37	1.216.264,29	1.217.969,27	1.631.049,39	1.671.968,91	1.663.444,01	1.701.643,76	1.523.736,01	1.968.211,67	2.014.475,20	1.990.475,66	649.644,57	709.726,24	1.363.084,43	

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 21/09/2026 16:18:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/09/2026 16:18:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por BERNARDO ZAMBON (ANALISTA DO EXECUTIVO - SIR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-PVXK3S>