



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento
Aquicultura e Pesca - SEAG

TC Nº 01/2025



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE RECUPERAÇÃO DO RIO DOCE

1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 2026

1.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA - ATIVIDADES TÉCNICAS PLANEJADAS PELO EXECUTOR (%)

Nº da Ação	Descrição da ação	Und.	Qtde Total	ANO 1 – 2025 – EXECUTADO				ANO 2 - 2026 PLANEJADO			
				1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1	Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto Armado no Rio Piraqueaçu, Município de Aracruz	1	1			18,62%	26,09%	33,48%	9,85%	11,96%	
2	Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto no Córrego Mantenhina, Município de Mantenópolis	1	1						51,76%	48,24%	
3	Construção de 01 (Uma) Barragem Mista no Córrego Barce, Município de João Neiva	1	1				32,85%	32,55%	28,77%	5,83%	

1.2. CRONOGRAMA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTOR (R\$)

Nº da ação	Descrição da ação	Valor Total	ANO 1 - Ano 2025		ANO 2 - Ano 2026	
			1º Sem	2º Sem	1º Sem	2º Sem
1	Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto Armado no Rio Piraqueaçu, Município de Aracruz	R\$ 22.687.828,20		R\$ 10.143.148,66	R\$ 9.830.624,55	R\$ 2.714.054,99
2	Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto no Córrego Mantenhina, Município de Mantenópolis	R\$ 3.992.761,94			R\$ 1.263.397,69	R\$ 2.729.364,25
3	Construção de 01 (Uma) Barragem Mista no Córrego Barce, Município de João Neiva	R\$ 2.025.000,00		R\$ 665.228,48	R\$ 1.028.042,35	R\$ 331.729,17

1.3 PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO (Informar apenas as naturezas de despesa previstas no Termo de Cooperação em execução)

GRUPO	NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		
			TOTAL	2025 - EXECUTOR	2026
Capital	4.4.90.51	Obras e serviços de engenharia (contratados pela Administração Pública Estadual)	R\$28.705.590,14	R\$ 10.808.377,14	R\$ 17.897.213,00
TOTAL GERAL DO PLANO DE TRABALHO			R\$28.705.590,14	R\$ 10.808.377,14	R\$ 17.897.213,00

2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DA SERD (R\$) EXERCÍCIO DE 2026

PARCELA	Plano Orçamentário	MÊS DA DESCENTRALIZAÇÃO	VALOR	REFERÊNCIA
Parcela 1 - Aracruz	PO Barragem no Rio Piraqueçu	Fevereiro de 2026	R\$ 9.830.624,55	Despesas a serem executadas entre janeiro e maio de 2026
Parcela 1 - Mantenópolis	PO Barragem de Concreto, Córrego Manteninha	Fevereiro de 2026	R\$ 1.263.397,69	Despesas a serem executadas entre janeiro e maio de 2026
Parcela 1 - João Neiva	PO Barragem Mista, Córrego Barcê	Fevereiro de 2026	R\$ 1.028.042,35	Despesas a serem executadas entre janeiro e maio de 2026
Parcela 2 - Aracruz	PO Barragem no Rio Piraqueçu	Junho de 2026	R\$ 2.714.054,99	Despesas a serem executadas entre junho e dezembro de 2026
Parcela 2 -Mantenópolis	PO Barragem de Concreto, Córrego Manteninha	Junho de 2026	R\$ 2.729.364,25	Despesas a serem executadas entre junho e dezembro de 2026

ENIO BERGOLI DA COSTA

Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ENIO BERGOLI DA COSTA
SECRETARIO DE ESTADO
SEAG - SEAG - GOVES
assinado em 23/02/2026 09:59:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/02/2026 09:59:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA (SUBSECRETARIO ESTADO - SIR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8X6J5G>