

| PROCESSO CONTRATAÇÃO | PROCESSO MEDIÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO/CONVÊNIO | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO | FORNECEDOR                                  | GESTOR              | FISCAL                            | MUNICÍPIO               | OBJETO                                                                                               | EXTENSÃO  | VALOR DO CONTRATO  | TOTAL MEDIDO       | VALOR DE REEQUILIBRIO | PERCENTUAL CONCLUÍDO | DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS                       | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2022-CSIF4           | 2022-7ZGV6       | CP 016/2013     | 031/2013                | 12/08/2013                     | PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA        | Renée Lauret Cosme  | Maurício Dias de Assunção         | Atílio Vivacqua         | Pavimentação do trecho Sede - Córrego Rio da Fama - São Pedro                                        | 10,11 km  | R\$ 7.324.011,46   | R\$ 6.758.819,73   | R\$ 0,00              | 92,28%               | 23/01/2014             | 31/08/2022        | Concluída                    | 10/06/2025                         |
| 2022-6DXH3           | 2020-1T4NQ       | CP 005/2019     | 004/2020                | 06/02/2020                     | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA                   | Renée Lauret Cosme  | Maurício Dias de Assunção         | Brejetuba               | Pavimentação do trecho Sede - São Jorge                                                              | 13,77 km  | R\$ 16.874.305,36  | R\$ 16.506.492,75  | R\$ 1.008.047,34      | 97,82%               | 23/06/2020             | 20/01/2023        | Concluída                    | 09/06/2025                         |
| 2020-WVWSC           | 2021-VVSWX       | CP 001/2021     | 047/2021                | 10/06/2021                     | ENGENVIL ENGENHARIA EIRELI                  | Luiz Carlos Cassoti | Arnor Dias dos Santos             | Santa Leopoldina        | Restauração do pavimento do trecho ES-264 – Caramuru                                                 | 5,85 km   | R\$ 6.143.439,07   | R\$ 3.362.595,41   | R\$ 324.669,31        | 54,73%               | 14/07/2021             | 08/10/2022        | Contrato Rescindido          | 10/06/2025                         |
| 2020-8NMB1           | 2021-93V6Q       | CP 003/2021     | 143/2021                | 16/07/2021                     | MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | Renée Lauret Cosme  | Arnor Dias dos Santos             | Alfredo Chaves          | Pavimentação do trecho Matilde - Carolina                                                            | 3,70 km   | R\$ 7.269.438,44   | R\$ 6.735.993,97   | R\$ 511.552,49        | 92,66%               | 26/08/2021             | 25/08/2023        | Concluída                    | 10/06/2025                         |
| 2021-TFD08           | 2022-WRBLH       | CP 006/2021     | 194/2021                | 06/08/2021                     | BRICK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA            | Renée Lauret Cosme  | Maurício Dias de Assunção         | Água Doce do Norte      | Pavimentação do trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Azul                                         | 12,00 km  | R\$ 11.035.981,89  | R\$ 9.663.679,57   | R\$ 0,00              | 87,57%               | 11/04/2022             | 25/01/2024        | Concluída                    | 09/06/2025                         |
| 2021-1W889           | 2021-WCZ2P       | TP 008/2021     | 263/2021                | 01/09/2021                     | MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | Renée Lauret Cosme  | Arnor Dias dos Santos             | Marilândia              | Pavimentação do trecho de acesso ao INCAPER de Marilândia                                            | 0,41 km   | R\$ 535.268,86     | R\$ 501.852,49     | R\$ 0,00              | 93,76%               | 17/09/2021             | 18/04/2022        | Concluída                    | 10/06/2025                         |
| 2021-M1029           | 2022-CAQ42       | CP 007/2021     | 301/2021                | 21/09/2021                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Lauret Cosme  | Maurício Dias de Assunção         | Colatina                | Revestimento primário do trecho Gordiano Guimarães - Aparecidinha                                    | 5,00 km   | R\$ 5.067.520,88   | R\$ 4.214.758,80   | R\$ 412.776,36        | 83,17%               | 29/12/2021             | 28/09/2023        | Concluída                    | 09/06/2025                         |
| 2021-12MG3           | 2022-ZFWMJ       | TP 017/2021     | 001/2022                | 09/02/2022                     | CONCRETA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA     | Renée Lauret Cosme  | André Borges Thomas               | Colatina                | Revestimento primário do trecho de acesso ao Aeroporto de Colatina                                   | 3,97 km   | R\$ 3.474.750,64   | R\$ 2.552.940,29   | R\$ 721.426,32        | 73,47%               | 04/05/2022             | 19/04/2023        | Concluída                    | 09/06/2025                         |
| 2021-54G90           | 2022-W4VZ5       | CP 010/2021     | 023/2022                | 11/03/2022                     | AGR CONSTRUÇÕES EIRELI                      | Renée Lauret Cosme  | Arnor Dias dos Santos             | Domingos Martins        | Revestimento primário do trecho BR-262 - Rota do Carmo - ES 165                                      | 9,00 km   | R\$ 9.565.999,63   | R\$ 1.616.528,65   | R\$ 0,00              | 16,90%               | 08/07/2022             | 03/07/2023        | Contrato Rescindido          | 09/06/2025                         |
| 2020-7421Z           | 2022-64920       | CP 008/2021     | 011/2022                | 14/03/2022                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Lauret Cosme  | Arnor Dias dos Santos             | Carliacia               | Reabilitação do trecho Bairro Areinha - Represa Duas Bocas                                           | 4,80 km   | R\$ 6.437.810,05   | R\$ 4.966.741,72   | R\$ 0,00              | 77,15%               | 01/09/2022             | 25/12/2023        | Concluída                    | 09/06/2025                         |
| 2022-RSFL8           | 2022-F2NB4       | CP 004/2022     | 783/2022                | 21/07/2022                     | LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI                   | Renée Lauret Cosme  | Renée Lauret Cosme                | Iúna/Ibitirama          | Pavimentação do trecho Pedra Roxa - São José                                                         | 7,10 km   | R\$ 11.010.048,66  | R\$ 8.619.846,44   | R\$ 0,00              | 78,29%               | 22/10/2022             | 13/06/2024        | Concluída                    | 09/06/2025                         |
| 2022-6MLTR           | 2023-HW05Q       | CP 003/2022     | 0787/2022               | 09/08/2022                     | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA                   | Renée Lauret Cosme  | Paulo Alberto dos Santos Pereira  | Iúna                    | Pavimentação TSBD do trecho BR 262 - Santa Clara                                                     | 12,44 km  | R\$ 16.671.410,03  | R\$ 6.987.609,63   | R\$ 0,00              | 41,91%               | 16/10/2023             | 08/07/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2021-NRLDP           | 2023-OPIMV       | CP 002/2022     | 0777/2022               | 12/08/2022                     | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA                   | Renée Lauret Cosme  | Fernando Soares de Almeida Junior | Cachoeiro de Itapemirim | Pavimentação em CBUQ do trecho Rodovia do Frade - Santa Isabel (Alto da Gruta)                       | 12,54 km  | R\$ 12.683.574,17  | R\$ 4.558.121,27   | R\$ 0,00              | 35,94%               | 09/05/2023             | 03/11/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2022-7TBMM           | 2023-VXU4P       | CP 008/2022     | 1037/2022               | 14/10/2022                     | CONSORCIO SÃO PEDRO FRIO — COLATINA-ES      | Renée Lauret Cosme  | Adair José de Magalhães           | Colatina                | Pavimentação em CBUQ do trecho BR-259 - São Pedro Frio                                               | 11,80 km  | R\$ 25.511.796,31  | R\$ 17.557.290,62  | R\$ 0,00              | 68,82%               | 02/05/2023             | 19/08/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2022-4RKV            | 2023-820TG       | CP 009/2022     | 1051/2022               | 25/10/2022                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Lauret Cosme  | Adair José de Magalhães           | São Gabriel da Palha    | Pavimentação TSBD no trecho Santa Terezinha - Patrimônio de São José                                 | 10,00 km  | R\$ 16.142.729,54  | R\$ 7.817.785,96   | R\$ 0,00              | 48,43%               | 20/03/2023             | 15/10/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-TWD5G           | 2023-X6T5Z       | Pregão 002/2022 | 419/2023                | 31/07/2023                     | RDI ENGENHARIA LTDA                         | Renée Lauret Cosme  | Marcio Alexandre Teixeira Lopes   | Diversos                | Recapamento com CBUQ e revitalização da sinalização em segmentos rodoviários do Espírito Santo       | 147,86 km | R\$ 69.052.599,81  | R\$ 34.992.370,91  | R\$ 0,00              | 50,67%               | 04/10/2023             | 31/12/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2022-2ZW52           | 2024-51FBX       | CP 001/2023     | 0400/2023               | 04/08/2023                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Lauret Cosme  | Moacy Coser Zanoni                | Santa Teresa            | Pavimentação TSBD do trecho 25 de julho - 15 de agosto                                               | 5,57 km   | R\$ 9.698.587,74   | R\$ 1.528.584,78   | R\$ 0,00              | 15,76%               | 02/09/2024             | 27/11/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2022-NLX8            | 2024-WQXZ3       | CP 002/2023     | 0453/2023               | 08/08/2023                     | ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | Renée Lauret Cosme  | Fernando Soares de Almeida Junior | Muqui                   | Pavimentação TSBD do trecho Fortaleza - Sumidouro - com Atílio Vivacqua 1ª Etapa                     | 6,04 km   | R\$ 14.849.720,06  | R\$ 13.472.460,92  | R\$ 0,00              | 90,73%               | 15/01/2024             | 09/05/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-RH8X3           | 2023-ZQ97J       | TP 015/2023     | 649/2023                | 31/10/2023                     | MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | Renée Lauret Cosme  | Raphael Lourenço de Freitas       | Domingos Martins        | Reabilitação do trecho BR-262 - Rod. Rodoupho Nicolau Douro                                          | 3,88 km   | R\$ 1.386.906,06   | R\$ 1.320.812,47   | R\$ 0,00              | 95,23%               | 07/11/2023             | 05/05/2024        | Concluída                    | 09/06/2025                         |
| 2023-TYXBR           | 2024-PMFOX       | CP 003/2023     | 0748/2023               | 21/12/2023                     | RDI ENGENHARIA LTDA                         | Renée Lauret Cosme  | Adair José de Magalhães           | Fundão                  | Pavimentação em Blocos do trecho Sede - Parque Goiapaba-Açu                                          | 10,00 km  | R\$ 15.379.648,41  | R\$ 3.068.134,72   | R\$ 0,00              | 19,95%               | 03/07/2024             | 24/06/2026        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-ZWZ7K           | 2024-KS771       | CP 007/2023     | 2024.000025.31101.01    | 09/02/2024                     | ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | Renée Lauret Cosme  | Paulo Alberto dos Santos Pereira  | Domingos Martins        | Pavimentação em Blocos do trecho Rota do Carmo                                                       | 7,00 km   | R\$ 18.964.225,70  | R\$ 8.655.685,00   | R\$ 0,00              | 45,64%               | 01/04/2024             | 24/08/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-BFJLP           | 2024-RPXGD       | CP 008/2023     | 2024.000044.31101.01    | 21/03/2024                     | CONSORCIO ACT VIANA                         | Renée Lauret Cosme  | Paulo Alberto dos Santos Pereira  | Viana                   | Pavimentação TSBD do trecho Formate - São Paulo de Cima                                              | 9,00 km   | R\$ 14.174.285,93  | R\$ 3.245.425,56   | R\$ 0,00              | 22,90%               | 01/07/2024             | 26/06/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-XG888           | 2024-RSWWB       | CP 011/2023     | 2024.000240.31101.01    | 26/04/2024                     | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA        | Renée Lauret Cosme  | Adair José de Magalhães           | Nova Venécia            | Pavimentação TSBD do trecho Gameleira – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - Frei Honório | 4,54 km   | R\$ 6.251.775,26   | R\$ 802.811,63     | R\$ 0,00              | 12,84%               | 05/08/2024             | 25/10/2026        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-25BQ0           | 2024-JHMG1       | CP 012/2023     | 2024.000056.31101.01    | 06/05/2024                     | ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA        | Renée Lauret Cosme  | Fernando Soares de Almeida Junior | Guarapari               | Pavimentação em Blocos do trecho BR-101 - Pau D'Óleo                                                 | 7,38 km   | R\$ 17.712.481,56  | R\$ 6.490.239,36   | R\$ 0,00              | 36,64%               | 02/09/2024             | 25/01/2026        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-VG85N           | 2024-ZLDD8       | CP 005/2023     | 2024.000275.31101.01    | 06/05/2024                     | CONSORCIO ACT BREJETUBA                     | Renée Lauret Cosme  | Paulo Alberto dos Santos Pereira  | Brejetuba               | Pavimentação TSBD do trecho Sede - São Jorge (2ª ETAPA)                                              | 12,38 km  | R\$ 28.934.074,25  | R\$ 3.539.467,14   | R\$ 0,00              | 12,23%               | 01/07/2024             | 21/08/2026        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-RNKLK           | 2024-VK6F1       | CP 009/2023     | 2024.000239.31101.01    | 20/05/2024                     | CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP             | Renée Lauret Cosme  | Fernando Soares de Almeida Junior | Apiacá / Mimoso do Sul  | Pavimentação TSBD do trecho Santa Fé - Bonsucesso - Taquaraçu                                        | 13,00 km  | R\$ 17.741.722,84  | R\$ 1.170.693,43   | R\$ 0,00              | 6,60%                | 05/08/2024             | 27/05/2026        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2024-44FV4           | 2024-0XMQR       | CP 005/2024     | 2024.000596.31101.01    | 16/09/2024                     | LATEX ENGENHARIA LTDA                       | Renée Lauret Cosme  | Patrick Rios de Souza             | Muniz Freire            | Construção de ponte localizada na ES-379, em Muniz Freire                                            | 0,02 km   | R\$ 1.331.419,66   | R\$ 1.089.728,60   | R\$ 0,00              | 81,85%               | 19/09/2024             | 17/07/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2024-KC9SF           | 2025-Q9LWT       | CP 001/2024     | 2024.000616.31101.01    | 04/10/2024                     | CONSORCIO EXAN                              | Renée Lauret Cosme  | Paulo Alberto dos Santos Pereira  | Venda Nova do Imigrante | Pavimentação em Rota dos Lagos                                                                       | 9,34 km   | R\$ 13.860.000,00  | R\$ 475.428,09     | R\$ 0,00              | 3,43%                | 08/01/2025             | 01/07/2026        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2024-2LADH           | 2025-ZXRLL       | CP 003/2024     | 2024.000659.31101.01    | 11/11/2024                     | MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Renée Lauret Cosme  | Moacy Coser Zanoni                | Santa Teresa            | Pavimentação do Circuito Carnavaggio                                                                 | 7,60 km   | R\$ 14.940.000,00  | R\$ 80.016,91      | R\$ 0,00              | 0,54%                | 03/02/2025             | 23/01/2027        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2023-1XHFS           | 2025-R0WZW       | CP 006/2024     | 2024.000726.31101.01    | 25/11/2024                     | CONSORCIO IMG                               | Renée Lauret Cosme  | Fernando Soares de Almeida Junior | Santa Maria de Jetibá   | Restauração do pavimento do trecho ES-264 – Caramuru                                                 | 2,55 km   | R\$ 5.914.677,83   | R\$ 121.128,60     | R\$ 0,00              | 2,05%                | 19/02/2025             | 15/11/2025        | Em andamento                 | 03/06/2025                         |
| 2024-15L6K           | -                | CP 009/2024     | 2025.000019.31101.01    | 10/03/2025                     | CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP             | Renée Lauret Cosme  | Paulo Alberto dos Santos Pereira  | Ibatiba                 | Pavimentação do trecho Sede – Córrego Rodrigues                                                      | 4,50 km   | R\$ 6.939.894,71   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00              | 0,00%                | -                      | -                 | Aguardando Licença Ambiental | 03/06/2025                         |
| TOTALIS              |                  |                 |                         |                                |                                             |                     |                                   |                         |                                                                                                      | 373,15 km | R\$ 412.880.104,81 | R\$ 182.474.045,42 | R\$ 2.978.471,82      |                      |                        |                   |                              |                                    |

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA**

SUBSECRETARIO ESTADO

SIR - SEAG - GOVES

assinado em 11/06/2025 14:39:44 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/06/2025 14:39:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DZQ61R>