

| PROCESSO CONTRATAÇÃO | PROCESSO MEDIÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO/CONVÊNIO | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO | FORNECEDOR                                  | GESTOR              | FISCAL   | MUNICÍPIO                                | OBJETO  | EXTENSÃO  | VALOR DO CONTRATO  | TOTAL MEDIDO       | VALOR DE REAJUSTE | VALOR DE REEQUILIBRIO | PERCENTUAL CONCLUÍDO | DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS                     | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------|--|--|---|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2022-C9JF4           | 2022-72GV6       | CP 016/2013     | 031/2013                | 12/08/2013                     | PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA        | Renée Laurent Cosme | Maurício Dias de Assunção  | Atílio Vivacqua                          | Pavimentação do trecho Sede - Córrego Rio da Fama - São Pedro   | 10,11 km  | R\$ 9.088.213,74   | R\$ 6.758.819,73   | R\$ 3.666.285,16  | R\$ 0,00              | 74,37%               | 23/01/2014             | 31/08/2022        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2022-60XH3           | 2020-1T4NQ       | CP 005/2019     | 004/2020                | 06/02/2020                     | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA                   | Renée Laurent Cosme | Maurício Dias de Assunção  | Brejetuba                                | Pavimentação do trecho Sede - São Jorge   | 13,77 km  | R\$ 16.874.305,36  | R\$ 16.506.492,75  | R\$ 5.493.736,74  | R\$ 1.008.047,34      | 97,82%               | 23/06/2020             | 20/01/2023        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2020-8NMB1           | 2021-93V6Q       | CP 003/2021     | 143/2021                | 16/07/2021                     | MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | Renée Laurent Cosme | Arnor Dias dos Santos  | Alfredo Chaves                           | Pavimentação do trecho Matilde - Carolina   | 3,70 km   | R\$ 7.269.438,44   | R\$ 5.585.042,14   | R\$ 1.642.154,87  | R\$ 511.552,49        | 90,59%               | 26/08/2021             | 25/08/2023        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2021-TFD08           | 2022-WRBLH       | CP 006/2021     | 194/2021                | 06/08/2021                     | BRICK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA            | Renée Laurent Cosme | Maurício Dias de Assunção  | Água Doce do Norte                       | Pavimentação do trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Azul  | 12,00 km  | R\$ 11.035.981,89  | R\$ 9.663.679,57   | R\$ 3.663.801,91  | R\$ 0,00              | 87,57%               | 11/04/2022             | 03/03/2024        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2021-1W889           | 2021-WC22P       | TP 008/2021     | 263/2021                | 01/09/2021                     | MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | Renée Laurent Cosme | Arnor Dias dos Santos  | Marilândia                               | Pavimentação do trecho de acesso ao INCAPER de Marilândia   | 0,41 km   | R\$ 535.268,86     | R\$ 501.852,49     | R\$ 5,00          | R\$ 0,00              | 93,76%               | 17/09/2021             | 18/04/2022        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2021-M1029           | 2022-C4Q42       | CP 007/2021     | 303/2021                | 21/09/2021                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Laurent Cosme | Maurício Dias de Assunção  | Colatina                                 | Revestimento primário do trecho Gordiano Guimarães - Aparecidinha                                     | 5,00 km   | R\$ 5.067.520,88   | R\$ 4.214.758,80   | R\$ 1.063.542,53  | R\$ 412.776,36        | 83,17%               | 29/12/2021             | 28/09/2023        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2021-1ZMG3           | 2022-2FWMJ       | TP 017/2021     | 001/2022                | 09/02/2022                     | CONCRETA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA     | Renée Laurent Cosme | André Borges Thomaz  | Colatina                                 | Revestimento primário do trecho de acesso ao Aeroporto de Colatina                                    | 3,97 km   | R\$ 3.474.750,64   | R\$ 2.492.458,01   | -R\$ 1.663,49     | R\$ 721.426,32        | 71,73%               | 04/05/2022             | 19/04/2023        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2020-74Z1Z           | 2022-64920       | CP 008/2021     | 011/2022                | 14/03/2022                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Laurent Cosme | Arnor Dias dos Santos  | Cariacica                                | Reabilitação do trecho Bairro Areinha - Represa Duas Bocas  | 4,80 km   | R\$ 6.437.810,05   | R\$ 4.966.741,72   | R\$ 1.319.837,11  | R\$ 0,00              | 77,15%               | 01/09/2022             | 25/12/2023        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2022-RSFL8           | 2022-F2N84       | CP 004/2022     | 783/2022                | 21/07/2022                     | LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI                   | Renée Laurent Cosme | Renée Laurent Cosme  | Ituna/Itirama                            | Pavimentação do trecho Pedra Roxa - São José  | 7,10 km   | R\$ 11.010.048,66  | R\$ 8.619.978,32   | R\$ 1.843.910,48  | R\$ 0,00              | 78,29%               | 22/10/2022             | 13/06/2024        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2022-7TBMJ           | 2023-VQJ4P       | CP 008/2022     | 1037/2022               | 14/10/2022                     | CONSORCIO SÃO PEDRO FRIO — COLATINA-ES      | Renée Laurent Cosme | Adair José de Magalhães  | Colatina                                 | Pavimentação em CBUQ do trecho BR-259 - São Pedro Frio  | 11,80 km  | R\$ 25.511.796,31  | R\$ 23.559.702,66  | R\$ 6.085.590,94  | R\$ 0,00              | 92,35%               | 02/05/2023             | 17/11/2025        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2022-NLX08           | 2024-WQXZ3       | CP 002/2023     | 0453/2023               | 08/08/2023                     | ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | Renée Laurent Cosme | Fernando Soares de Almeida Junior                                      | Muqui                                    | Pavimentação TSBD do trecho Fortaleza - Sumidouro - com Atílio Vivacqua 1ª Etapa                      | 6,04 km   | R\$ 14.849.720,06  | R\$ 14.041.065,95  | R\$ 225.247,50    | R\$ 0,00              | 94,55%               | 15/01/2024             | 09/05/2025        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2023-RHBK3           | 2023-2Q97I       | TP 015/2023     | 649/2023                | 31/10/2023                     | MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | Renée Laurent Cosme | Raphael Lourenço de Freitas  | Domingos Martins                         | Reabilitação do trecho BR-262 - Rod. Rodoúpho Nicolau Douró   | 3,88 km   | R\$ 1.386.906,06   | R\$ 1.320.812,47   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 95,23%               | 07/11/2023             | 05/05/2024        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2023-2WZ7K           | 2024-KS77I       | CP 007/2023     | 2024.000025.31101.01    | 09/02/2024                     | ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | Renée Laurent Cosme | Paulo Alberto dos Santos Pereira                                       | Domingos Martins                         | Pavimentação em Blocos do trecho Rota do Carmo  | 7,00 km   | R\$ 21.972.781,99  | R\$ 19.525.877,32  | R\$ 845.482,57    | R\$ 0,00              | 88,86%               | 01/04/2024             | 23/10/2025        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2024-44FV4           | 2024-0XMQR       | CP 005/2024     | 2024.000596.31101.01    | 16/09/2024                     | LATEC ENGENHARIA LTDA                       | Renée Laurent Cosme | Patrick Rios de Souza  | Muniz Freire                             | Construção de ponte localizada na ES-379, em Muniz Freire   | 0,02 km   | R\$ 1.331.419,66   | R\$ 1.331.419,66   | R\$ 28.796,18     | R\$ 0,00              | 100,00%              | 19/09/2024             | 15/07/2025        | Concluída                  | 26/01/2026                         |
| 2020-WVWSC           | 2021-VWSWX       | CP 001/2021     | 047/2021                | 10/06/2021                     | ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI                   | Renée Laurent Cosme | Luiz Carlos Casotti  | Santa Leopoldina                         | Restauração do pavimento do trecho ES-264 – Caramuru  | 5,85 km   | R\$ 7.634.341,59   | R\$ 3.362.594,41   | R\$ 1.257.338,98  | R\$ 324.669,31        | 44,05%               | 14/07/2021             | 08/10/2022        | Contrato rescindido        | 26/01/2026                         |
| 2021-54G90           | 2022-W4VZ5       | CP 010/2021     | 023/2022                | 11/03/2022                     | AGR CONSTRUÇÕES EIRELI                      | Renée Laurent Cosme | Arnor Dias dos Santos  | Domingos Martins                         | Revestimento primário do trecho BR-262 - Rota do Carmo - ES 165                                       | 9,00 km   | R\$ 9.565.999,63   | R\$ 1.616.528,65   | R\$ 510.167,21    | R\$ 0,00              | 16,90%               | 08/07/2022             | 03/07/2023        | Contrato rescindido        | 26/01/2026                         |
| 2022-6MJTR           | 2023-HWWSQ       | CP 003/2022     | 0787/2022               | 09/08/2022                     | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA                   | Renée Laurent Cosme | Paulo Alberto dos Santos Pereira                                       | Ituna                                    | Pavimentação TSBD do trecho BR 262 – Santa Clara  | 12,44 km  | R\$ 16.671.410,03  | R\$ 11.355.112,92  | R\$ 3.154.650,80  | R\$ 0,00              | 68,11%               | 16/10/2023             | 26/01/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2021-NRLDP           | 2023-0PMJV       | CP 002/2022     | 0777/2022               | 12/08/2022                     | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA                   | Renée Laurent Cosme | Fernando Soares de Almeida Junior                                      | Cachoeiro de Itapemirim                  | Pavimentação em CBUQ do trecho Rodovia do Frade - Santa Isabel (Alto da Gruta)                        | 12,54 km  | R\$ 12.683.574,17  | R\$ 7.498.481,31   | R\$ 2.602.253,58  | R\$ 0,00              | 59,12%               | 09/05/2023             | 29/04/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2022-4R1KV           | 2023-8Z0TG       | CP 009/2022     | 1051/2022               | 25/10/2022                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Laurent Cosme | Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto                                 | São Gabriel da Palha                     | Pavimentação TSBD no trecho Santa Terezinha - Patrimônio de São José                                  | 10,00 km  | R\$ 16.805.495,50  | R\$ 9.790.808,50   | R\$ 1.030.913,07  | R\$ 0,00              | 58,26%               | 20/03/2023             | 13/04/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-TWDS6           | 2023-X6TSZ       | Pregão 002/2022 | 419/2023                | 31/07/2023                     | RDI ENGENHARIA LTDA                         | Renée Laurent Cosme | Márcio Alexandre Teixeira Lopes  | Diversos                                 | Recapamento com CBUQ e revitalização da sinalização em segmentos rodoviários do Espírito Santo        | 147,86 km | R\$ 69.052.599,81  | R\$ 53.300.737,39  | R\$ 10.132.895,53 | R\$ 0,00              | 77,19%               | 04/10/2023             | 02/03/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2022-2ZWS2           | 2024-51FBK       | CP 001/2023     | 0400/2023               | 04/08/2023                     | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | Renée Laurent Cosme | Moacyr Coser Zanoni  | Santa Teresa                             | Pavimentação TSBD do trecho 25 de julho - 15 de agosto  | 5,57 km   | R\$ 10.509.807,20  | R\$ 4.199.947,52   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 39,96%               | 02/09/2024             | 25/01/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-T9XBR           | 2024-PMFOX       | CP 003/2023     | 0748/2023               | 21/12/2023                     | RDI ENGENHARIA LTDA                         | Renée Laurent Cosme | Adair José de Magalhães  | Fundão                                   | Pavimentação em Blocos do trecho Sede - Parque Goiapaba-Açu   | 10,00 km  | R\$ 18.610.531,68  | R\$ 9.508.887,41   | R\$ 451.837,96    | R\$ 0,00              | 51,09%               | 03/07/2024             | 24/06/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-BFJLP           | 2024-RPGXD       | CP 008/2023     | 2024.000044.31101.01    | 21/03/2024                     | CONSORCIO ACT VIANA                         | Renée Laurent Cosme | Paulo Alberto dos Santos Pereira                                       | Viana                                    | Pavimentação TSBD do trecho Formate - São Paulo de Cima   | 9,00 km   | R\$ 16.070.397,51  | R\$ 6.310.431,02   | R\$ 275.034,27    | R\$ 0,00              | 39,27%               | 01/07/2024             | 30/05/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-XG88B           | 2024-RSWWB       | CP 011/2023     | 2024.000240.31101.01    | 26/04/2024                     | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA        | Renée Laurent Cosme | Adair José de Magalhães  | Nova Venécia                             | Pavimentação TSBD do trecho Gamaelaira – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - Frei Honório | 4,54 km   | R\$ 6.251.775,26   | R\$ 4.802.594,99   | R\$ 344.849,34    | R\$ 0,00              | 76,82%               | 05/08/2024             | 25/10/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-25BQ0           | 2024-JHMG1       | CP 012/2023     | 2024.000056.31101.01    | 06/05/2024                     | ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA        | Renée Laurent Cosme | Fernando Soares de Almeida Junior                                      | Guarapari                                | Pavimentação em Blocos do trecho BR-101 - Pau D'Óleo  | 7,38 km   | R\$ 17.679.618,11  | R\$ 12.954.015,26  | R\$ 581.033,42    | R\$ 0,00              | 73,27%               | 02/09/2024             | 25/01/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-VGB5N           | 2024-ZLDD8       | CP 005/2023     | 2024.000275.31101.01    | 06/05/2024                     | CONSORCIO ACT BREJETUBA                     | Renée Laurent Cosme | Paulo Alberto dos Santos Pereira                                       | Brejetuba                                | Pavimentação TSBD do trecho Sede - São Jorge (2ª ETAPA)   | 12,38 km  | R\$ 29.796.232,56  | R\$ 13.000.864,96  | R\$ 766.516,44    | R\$ 0,00              | 43,63%               | 01/07/2024             | 21/08/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-RNKLK           | 2024-VK6F1       | CP 009/2023     | 2024.000239.31101.01    | 20/05/2024                     | CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP             | Renée Laurent Cosme | Fernando Soares de Almeida Junior                                      | Apiacá / Mimoso do Sul                   | Pavimentação TSBD do trecho Santa Fé - Bonsucesso - Taquaraçu   | 13,00 km  | R\$ 17.741.722,84  | R\$ 3.933.214,80   | R\$ 162.599,59    | R\$ 0,00              | 22,17%               | 05/08/2024             | 27/05/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2024-KC95F           | 2025-Q9LWT       | CP 001/2024     | 2024.000616.31101.01    | 04/10/2024                     | CONSORCIO EXAN                              | Renée Laurent Cosme | Paulo Alberto dos Santos Pereira                                       | Venda Nova do Imigrante                  | Pavimentação em Rota dos Lagos  | 9,34 km   | R\$ 14.964.977,44  | R\$ 5.890.502,52   | R\$ 75.424,19     | R\$ 0,00              | 39,36%               | 08/01/2025             | 01/07/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2024-ZL4DH           | 2025-ZXR1L       | CP 003/2024     | 2024.000659.31101.01    | 11/11/2024                     | MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Renée Laurent Cosme | Moacyr Coser Zanoni  | Santa Teresa                             | Pavimentação do Circuito Caravaggio   | 7,60 km   | R\$ 15.602.413,47  | R\$ 1.482.954,25   | R\$ 57.441,68     | R\$ 0,00              | 9,50%                | 03/02/2025             | 23/01/2027        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2023-1XHF5           | 2025-ROWZW       | CP 006/2024     | 2024.000726.31101.01    | 25/11/2024                     | CONSORCIO IMG                               | Renée Laurent Cosme | Fernando Soares de Almeida Junior                                      | Santa Leopoldina                         | Restauração do pavimento do trecho ES-264 – Caramuru  | 2,55 km   | R\$ 6.566.561,34   | R\$ 4.282.518,48   | R\$ 243.650,15    | R\$ 0,00              | 65,22%               | 19/02/2025             | 13/02/2026        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2024-15L6K           | -                | CP 009/2024     | 2025.000019.31101.01    | 10/03/2025                     | CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP             | Renée Laurent Cosme | Paulo Alberto dos Santos Pereira                                       | Ibitiba                                  | Pavimentação do trecho Sede – Córrego Rodrigues   | 4,50 km   | R\$ 6.939.894,71   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 0,00%                | 07/01/2026             | 02/03/2027        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2024-FWOMK           | -                | CP 023/2024     | 2025.000245.31101.01    | 25/08/2025                     | LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI                   | Renée Laurent Cosme | Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto                                 | Aracruz                                  | Pavimentação do trecho Jacupema - Rio Francês   | 11,68 km  | R\$ 19.463.464,81  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 0,00%                | 22/12/2025             | 11/12/2027        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2024-FLRS4           | -                | CP 014/2024     | 2025.000379.31101.01    | 05/09/2025                     | SINGULAR CONSTRUÇÕES LTDA                   | Renée Laurent Cosme | Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto / Mariana Gonçalves Pires Lopes | Santa Maria de Jetiba / Santa Leopoldina | Pavimentação do trecho IFES Campus Centro-Serrano – ES-368 (Etapa I)                                  | 5,82 km   | R\$ 11.803.027,20  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 0,00%                | 12/01/2026             | 01/01/2028        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2025-6929K           | -                | CP 003/2025     | 2025.000686.31101.01    | 10/11/2025                     | MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA                  | Renée Laurent Cosme | Fernando Soares de Almeida Junior                                      | Vargem Alta                              | Pavimentação do trecho Belém – Estação Soturno – Entr. ES-164   | 9,10 km   | R\$ 20.722.947,04  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 0,00%                | 22/12/2025             | 10/01/2028        | Em andamento               | 26/01/2026                         |
| 2024-BIXT9           | -                | CP 019/2024     | 2025.000429.31101.01    | 09/10/2025                     | ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | Renée Laurent Cosme | Fernando Soares de Almeida Junior                                      | Muqui                                    | Pavimentação do trecho Sede de Muqui – Comunidade Providência (2ª etapa)                              | 9,46 km   | R\$ 16.539.860,29  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 0,00%                | -                      | -                 | Aguardando Ordem de Início | 26/01/2026                         |
| 2023-HBBH1           | -                | CP 018/2024     | 2025.000610.31101.01    | 23/10/2025                     | ALFA T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | Renée Laurent Cosme | -  | Colatina                                 | Pavimentação do Trecho BR-259 – São Pedro Frio (2ª Etapa)   | 8,46 km   | R\$ 22.490.635,89  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 0,00%                | -                      | -                 | Aguardando Ordem de Início | 26/01/2026                         |
| 2024-ZMPSD           | -                | CP 015/2024     | 2025.000604.31101.01    | 19/11/2025                     | RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA                     | Renée Laurent Cosme | Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto                                 | São Domingos do Norte                    | Pavimentação do trecho Córrego Dumer - Comunidade Santo Antônio (São José do Honorato)                | 6,39 km   | R\$ 12.199.067,76  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              | 0,00%                | -                      | -                 | Aguardando Ordem de Início | 26/01/2026                         |
| TOTALS               |                  |                 |                         |                                |   |                     |  |  |   | 399,75 km | R\$ 480.982.754,50 | R\$ 273.378.896,98 |                   | R\$ 2.978.471,82      |                      |                        |                   |                            |                                    |

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA**

SUBSECRETARIO ESTADO

SIR - SEAG - GOVES

assinado em 26/01/2026 08:39:56 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 26/01/2026 08:39:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CVHZ7L>