

PROCESSO	Nº DA PROPOSTA	Nº DO CONVÊNIO	DATA DA ASSINATURA DO TERMO	GESTOR	MUNICÍPIO	OBJETO	LOCALIDADE	EXTENSÃO/ QUANTIDADE	VALOR A SER REPASSADO	CONTRAPARTIDA	PARCELA ATUAL	VALOR REPASSADO ATÉ O MOMENTO	PERCENTUAL REPASSADO	FINAL DA VIGÊNCIA	STATUS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
CONVÊNIOS - CAMINHOS DO CAMPO																
2023-155BG	016/2023	006/2023	29/12/2023	Renée	Alegre	Execução de camada de revestimento primário com utilização da mistura de revsol e argila nas estradas rurais de Feliz Lembrança e Santa angélica no município de Alegre/ES.	Feliz Lembrança	4,48 km	R\$ 4.765.200,00	R\$ 349.980,21	1*	R\$ 1.000.000,00	20,99%	31/12/2025	Em execução	24/07/2025
2023-439BL	015/2023	007/2023	29/12/2023	Renée	Apiacá	Execução de camada de revestimento primário com utilização da mistura de revsol e argila nas estradas rurais, no trecho: Bonsucesso x Divisa do Município de São José do Calçado (Serra do Jacá).	Bonsucesso	3,15 km	R\$ 500.547,59	R\$ 0,00	Única	R\$ 500.547,59	100,00%	31/12/2024	Convênio finalizado - Aguardando prestação de contas	24/07/2025
2021-LR29W	006/2021	001/2022	02/05/2022	Renée	Cachoeiro de Itapemirim	Pavimentação de estradas rurais com blocos de concreto no distrito de São Vicente, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.	São Vicente	6,04 km	R\$ 12.814.610,01	R\$ 0,00	2*	R\$ 11.842.538,28	92,41%	04/12/2025	Em execução	24/07/2025
2024-N6845	0017/2023	007/2024	21/06/2024	Renée	Mimoso do Sul	Execução de revestimento primário para melhoria de trafegabilidade em trecho entroncamento da BR 393 a comunidade alto pontões.	Alto pontões	7 km	R\$ 1.890.055,40	R\$ 20.895,77	Única	R\$ 1.890.055,40	100,00%	30/12/2025	Em execução	24/07/2025
2024-8T831	010/2024	005/2024	11/06/2024	Renée	Muniz Freire	Execução de revestimento primário em estradas vicinais no município de Muniz Freire/ES.	Muniz Freire	54,012 km	R\$ 4.047.983,37	R\$ 0,00	Única	R\$ 4.047.983,37	100,00%	31/12/2025	Em execução	24/07/2025
2024-SCBKZ	025/2024	014/2024	28/06/2024	Renée	Muniz Freire	Execução de serviços de contenção de erosão com recuperação do pavimento na estrada da Sede Muniz Freire x Entroncamento ES-484, Município de Muniz Freire/ES.	Muniz Freire	-	R\$ 7.006.428,68	R\$ 0,00	Única	R\$ 7.006.428,68	100,00%	30/06/2026	Em execução	24/07/2025
2024-WVX9G	011/2024	004/2024	29/05/2024	Renée	Pedro Canário	Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização de 9,67 quilômetros de trecho da estrada que liga a comunidade de Floresta do Sul a ES-209, Município de Pedro Canário/ES.	Floresta do sul	9,67 Km	R\$ 22.030.014,32	R\$ 0,00	1*	R\$ 5.000.000,00	22,70%	17/06/2027	Em execução	24/07/2025
2023-D89TB	007/2023	004/2023	29/11/2023	Renée	Iconha	Pavimentação de estradas rurais com blocos de concreto na comunidade de Tocaia x comunidade de Morro da Palha, Município de Iconha/ES.	Morro da Palha	2,5 km	R\$ 4.314.042,20	R\$ 0,00	2*	R\$ 4.314.042,20	100,00%	01/06/2025	Convênio finalizado - Aguardando prestação de contas	24/07/2025
2024-27LFG	004/2024	003/2024	04/06/2024	Renée	João Neiva	Drenagem e pavimentação do Trecho Vicinal da Valada de Cavalinhos - Entrada na BR 259 - João Neiva /ES.	Valada de Cavalinhos	7,96 km	R\$ 16.628.906,56	R\$ 0,00	1*	R\$ 5.391.713,04	32,42%	07/12/2025	Em execução	24/07/2025
2024-F7HKH	003/2024	002/2024	28/03/2024	Renée	Santa Maria de Jetibá	Pavimentação e Drenagem na localidade de Rio das Farinhas em Santa Maria de Jetibá/ES.	Rio das Farinhas	2,5 km	R\$ 1.713.457,34	R\$ 0,00	1*	R\$ 571.152,45	33,33%	30/07/2025	Em execução	24/07/2025
2024-8J580	016/2024	012/2024	27/06/2024	Renée	Santa Maria de Jetibá	Execução de revestimento primário para melhoria de trafegabilidade em no trecho Alto São Sebastião, estrada que liga a localidade à Jatibocas, município de Itarana/ES.	Alto São Sebastião	5,31 km	R\$ 1.002.092,49	R\$ 0,00	1*	R\$ 501.046,25	50,00%	30/06/2025	Em execução	24/07/2025
2022-GQP1X	011/2022	003/2022	29/06/2022	Renée	São Roque do Canaã	Pavimentação de estrada vicinal no acesso à localidade de São Francisco de Assis, São Roque do Canaã – ES.	São Francisco de Assis	9,33 km	R\$ 15.789.251,76	R\$ 0,00	4*	R\$ 15.789.251,76	100,00%	31/07/2024	Objeto Finalizado - em prestação de contas	24/07/2025
2024-NX4CB	018/2024	011/2024	26/06/2024	Renée	Domingos Martins	Aquisição de blocos intertravados e meio fios de concreto para aplicação em vias rurais de Domingos Martins.	Perobas a Ponto Alto (1/5)	B - 6.000 m² - R\$ 443.400,00 M - 2.000 m - R\$ 59.200,00	R\$ 2.128.088,00	R\$ 5.426,00	Única	R\$ 2.128.088,00	100,00%	30/09/2025	Em execução	24/07/2025
							Perobas a Ponto Alto (2/5)	B - 6.000 m² - R\$443.400,00 M - 2.000 m - R\$ 59.200,00								
							Aracê	B - 3.000 m² - R\$ 221.700,00 M - 1.020 m - R\$ 30.192,00								
							Aracê a Pedra Azul (Sérgio Bellon)	B - 2.000 m² - R\$ 147.800,00 M - 920 m - R\$ 27.232,00								
							Aracê a Pedra Azul (Baixada do Bellon)	B - 2.200 m² - R\$162.580,00 M - 1.020 m - R\$ 30.192,00								
							Galo Coronel	B - 6.000 m² - R\$ 443.400,00 M - 2.020 m - R\$ 59.792,00								
2024-01K88	017/2024	008/2024	25/06/2024	Renée	Dores do Rio Preto	Aquisição de blocos intertravados e meio-fios de concreto para aplicação em vias rurais do municipais de Dores do Rio Preto.	São José do Monte Verde	B - 1.114,00 m² - R\$ 82.324,60 M - 435 m - R\$ 12.876,00	R\$ 597.800,60	R\$ 0,00	Única	R\$ 597.800,60	100,00%	30/06/2025	Objeto finalizado - em prestação de contas	24/07/2025
							Bom Jardim 1ª etapa (1/2)	B - 6.000 m² - R\$ 443.400,00 M - 2.000 m - R\$ 59.200,00								
2024-VKJT3	022/2024	0017/2024	03/07/2024	Renée	Ibatiba	Aquisição de blocos intertravados e meio fios de concreto para aplicação em vias rurais do munípio de Ibatiba/ES.	Córrego Carangolas	B - 13.349,91 m² - R\$ 986.558,35 M - 4.759 M - R\$ 140.866,40	R\$ 1.370.131,54	R\$ 0,00	Única	R\$ 1.370.131,54	100,00%	29/06/2026	Em execução	24/07/2025
							Vila Tachico	B - 2.840,46 M² - R\$ 209.909,99 M - 1.108 m - R\$ 32.796,80								
2024-NBQ1V	019/2024	010-2024	26/06/2024	Renée	Itarana	Aquisição de blocos intertravados e meio-fios de concreto para aplicação em vias rurais do município de Itarana/ES.	Santa Rita (4/6)	B - 6.000 m² - R\$ 443.400,00 M - 2.000 m - R\$ 59.200,00	R\$ 671.120,00	R\$ 0,00	Única	R\$ 671.120,00	100,00%	31/12/2024	Prestação de contas apresentada - com pendências	24/07/2025
							Comunidade Marquez	B - 2.000m² - R\$ 147.800,00 M - 700 m - R\$ 20.720,00								
2024-GL534	020/2024	013/2024	27/06/2024	Renée	Marechal Floriano	Aquisição de Blocos Intertravados e meio-fios de concreto para aplicação em vias rurais de Marechal Floriano -ES.	Alto Rio Fundo 2ª etapa (1/2)	B - 3.000 M² - R\$ 221.700,00 M - 1.000,00 - R\$ 29.600,00	R\$ 850.992,90	R\$ 0,00	Única	R\$ 850.992,90	100,00%	31/12/2024	Convênio finalizado - Aguardando prestação de contas	24/07/2025
							Araguaya - Estrada Valeriano Canal	B - 3.792 m² - R\$ 280.228,80 M - 1.516,00 m² - R\$ 44.873,60								
							Soldo de baixo (Arthur Bulião)	B - 3.195 m² - R\$ 236.110,50 M - 1.300 m - R\$ 38.480,00								
2024-TQXHJ	021/2024	009/2024	25/06/2024	Renée	Muniz Freire	Aquisição de Blocos Intertravados e meio fios de concreto para aplicação em vias rurais de Muniz Freire.	Amorim	B - 4.983,86 m² - R\$ 368.307,25 M - 1.800 m - R\$ 53.208,00	R\$ 421.587,25	R\$ 0,00	Única	R\$ 421.587,00	100,00%	31/12/2025	Em execução	24/07/2025
TOTAL									R\$ 98.542.310,01							

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA

SUBSECRETARIO ESTADO

SIR - SEAG - GOVES

assinado em 05/08/2025 09:18:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/08/2025 09:18:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T2TZV8>