

PROCESSO CONTRATAÇÃO	PROCESSO MEDIÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO/ CONVÊNIO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	FORNECEDOR	GESTOR	FISCAL	MUNICÍPIO	OBJETO	EXTENSÃO	VALOR ATUAL DO CONTRATO	TOTAL MEDIDO	VALOR DE ADITIVO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	STATUS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
2023-M5CGL	2024-MTWLJ	TP 014/2023	2024.000015.31101.01	25/01/2024	ZAMBELINE	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTTI LARYSSA GOMES MOREIRA		CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO, CÓRREGO RIBEIRÃO FLORESTA	ÁREA ALAGADA: 1,44 ha CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 25.649,43 m³	R\$ 1.803.015,20	R\$ 1.795.262,40	R\$ 360.544,38	99,57%	19/02/2024	24/05/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2022-FJGHH	2024-CN80C	CP 080/2023	2024.000484.31101.01	15/07/2024	AG SERVICE	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTTI LARYSSA GOMES MOREIRA		ARACRUZ	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO ARMADO NO RIO PIRAQUEAÇU	ÁREA ALAGADA: 29,22 ha CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1.022.202,58 m³	R\$ 38.232.464,42	R\$ 34.866.388,58	R\$ 7.641.642,05	91,20%	01/03/2025	16/10/2025	EM ANDAMENTO	27/04/2026
2024-CDRW5	2025-0DNZC	CP 004/2024	2024.000703.31101.01	11/11/2024	JB DA SILVA JR	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTTI LARYSSA GOMES MOREIRA		MUCURICI	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO RIO ITABAIANA	ÁREA ALAGADA: 19,12 ha CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 723.650,99 m³	R\$ 5.993.753,18	R\$ 3.687.841,41	R\$ 1.193.753,41	61,53%	06/01/2025	06/07/2025	EM ANDAMENTO	27/04/2026
2022-HH7QD	2022-HH7QD	Convênio	004/2022	29/06/2022	CONTRATADO PELO MUNICÍPIO	PATRICK SILVA RIBEIRO	PATRICK SILVA RIBEIRO	SÃO ROQUE DO CANAÃ	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA EM SÃO DALMÁCIO	ÁREA ALAGADA: 12,23 ha CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 300.000 m³	R\$ 8.201.119,45	R\$ 8.201.119,45	R\$ 562.719,61	100,00%	30/06/2022	31/12/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2022-NSSJD	2025-KVXHL	CP 016/2024	2025.000438.31101.01	11/09/2025	ZAMBELINE	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTTI LARYSSA GOMES MOREIRA		JOÃO NEIVA	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM MISTA NO CÓRREGO BÉRGAMO	ÁREA ALAGADA: 1,73 ha CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 47.652,55 m³	R\$ 2.530.892,79	R\$ 1.573.181,90	R\$ 505.973,71	62,16%	27/10/2025	25/04/2026	EM ANDAMENTO	27/04/2026
2021-8LK3B	2021-8LK3B	Inexigibilidade	2024.000592.31101.01	12/09/2024	LUZ E FORÇA SANTA MARIA	LOUISE BUSSOLOTTI	KÍVIA SILVA TOSTA	SÃO DOMINGOS DO NORTE	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO ALEGRE e CÓRREGO SÃO FRANCISQUINHO	3,149 km	R\$ 355.704,40	R\$ 355.704,40		100,00%	17/09/2024	18/09/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2024-KV221	2024-KV221	CP 90002/2024	2024.000803.31101.01	18/12/2024	GEMINI	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTTI KÍVIA SILVA TOSTA		DOMINGOS MARTINS	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE PANELAS	300 m²	R\$ 149.597,90	R\$ 149.597,90		100,00%	02/06/25	12/06/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2024-6GZ1F	2024-6GZ1F	CP 107/2023	2024.000744.31101.01	02/12/2024	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTTI KÍVIA SILVA TOSTA		IRUPI	PROGRAMA ENERGIA MAIS LIMPA - CENTRO DE MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO CAFÉ - CMQC (AVENTUREIRO)		R\$ 99.684,00	R\$ 99.684,00		100,00%	18/12/2024	18/12/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2022-CPDSW	2024-JT759	TP 012/2023	2024.000045.31101.01	26/03/2024	INOVAR	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	AFONSO CLÁUDIO	CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO EUTRÓPIO		R\$ 776.563,34	R\$ 776.561,42		100,00%	06/05/2024	29/09/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-K9GQL	2024-PSM19	TP 009/2023	00905/2023	08/01/2024	CAJ	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	DOMINGOS MARTINS	CONSTRUÇÃO DE COZINHA E AUDITÓRIO NO MORANGÃO		R\$ 1.856.949,18	R\$ 1.639.034,10	185.621,37	88,26%	04/03/2024	23/05/2026	EM ANDAMENTO	27/04/2026
2020-QKNHJ	2021-9QJGW	TP 007/2021	308/2021	27/09/2021	ZAMBELINE	PATRICK SILVA RIBEIRO	TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO	LARANJA DA TERRA	OBRAS COMPLEMENTARES EM BARRAGEM DE TERRA NO CORREGO TAQUARAL		R\$ 443.535,73			100,00%	25/10/2021	18/02/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-MV1ND	2022-6G0F5	TP 002/2021	144/2021	19/07/2021	MONTE AZUL	PATRICK SILVA RIBEIRO	ARNOR DIAS DOS SANTOS	LINHARES	CONSTRUÇÃO DE OBARRAGEM DE TERRA EM RIO QUARTEL		R\$ 1.366.557,01			100,00%	19/10/2021	17/11/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2024-MPV9D	2024-MPV9D	CP 107/2023	2024.000293.31101.01	02/12/2024	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	CONCEIÇÃO DA BARRA	PROGRAMA ENERGIA MAIS LIMPA - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO VALDÍCIO BARBOSA – AAFAVAB		R\$ 79.065,60			100,00%	25/04/2024	04/10/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2024-2GI4N	2024-2GI4N	CP 107/2024	2024.000439.31101.02	24/06/2024	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	SÃO MATEUS	PROGRAMA ENERGIA MAIS LIMPA - CENTRO DE FORMAÇÃO MARIA OLINDA - CEFORMA		R\$ 79.520,00			100,00%	25/06/2024	04/10/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-9GZ5D	2021-9GZ5D	Inexigibilidade	551/2023	19/10/2023	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	BOA ESPERANÇA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE SOBRADINHO	0,4 km	R\$ 66.223,52			100,00%	30/10/2023	14/03/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-2GZRV	2021-2GZRV	Inexigibilidade	526/2022	18/07/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	GUARAPARI	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA		R\$ 674.079,17			100,00%	22/07/2022	30/08/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-2948X	2021-2948X	Inexigibilidade	369/2022	03/06/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	IBITIRAMA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DO LAJE		R\$ 664.667,50			100,00%	18/07/2022	30/08/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-6HTBJ	2021-6HTBJ	Inexigibilidade	1063/2022	10/10/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	MUQUI	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE PALMITAL		R\$ 346.931,71			100,00%	24/10/2022	05/07/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-T121R	2021-T121R	Inexigibilidade	552/2023	19/10/2023	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	SÃO MATEUS	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA	2,6 km	R\$ 276.709,12			100,00%	30/10/2023	10/12/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-68B1G	2021-68B1G	Inexigibilidade	2024.000519.31101.01	02/08/2024	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	DORES DO RIO PRETO	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE FORQUILHA DO RIO	0,937 km	R\$ 165.948,39			100,00%	07/08/2024	13/02/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-NRQKK	2021-NRQKK	Inexigibilidade	2024.000521.31101.01	02/08/2024	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	IÚNA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO BOM SUCESSO	3,2 km	R\$ 257.303,91			100,00%	07/08/2024	13/02/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-66NVC	2021-66NVC	Inexigibilidade	2024.000518.31101.01	02/08/2024	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	ANCHIETA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE VALE DO CORINDIBA (OLIVÂNIA E DOIS IRMÃOS DE OLIVÂNIA)		R\$ 137.812,36			100,00%	07/08/2024	09/05/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-NJ55B	2021-NJ55B	Inexigibilidade	2024.000594.31101.01	25/09/2024	EDP	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTTI KÍVIA SILVA TOSTA		CARIACICA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NAS LOCALIDADES DE RODA D'ÁGUA, BOA VISTA E ROÇA VELHA		R\$ 220.851,51			100,00%	10/10/2024	09/04/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-M08P2	2021-M08P2	Inexigibilidade	2024.000522.31101.01	02/08/2024	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	CONCEIÇÃO DO CASTELO	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NAS LOCALIDADES DE MONFORTE QUENTE E MONFORTE FIO		R\$ 556.046,29			100,00%	07/08/2024	31/01/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2022-0547X	2022-0547X	Inexigibilidade	2024.000520.31101.01	02/08/2024	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	IBATIBA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE SANTA CLARA		R\$ 194.318,00			100,00%	07/08/2024	08/05/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026

2021-ZG59W	2021-ZG59W	Inexigibilidade	2024.000593.31101.01	25/09/2024	EDP	COMISSÃO GESTORA: PATRICK SILVA RIBEIRO LOUISE BUSSOLOTI KÍVIA SILVA TOSTA		NOVA VENÉCIA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NAS LOCALIDADES DE CÔRREGOS DA FORTALEZA, GUARANI E PERDIDA		R\$ 293.661,95		100,00%	04/10/2024	09/04/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2022-R4MJ0	2022-R4MJ0	Inexigibilidade	2024.000524.31101.01	02/08/2024	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	RIO BANANAL	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO ARAÚJO		R\$ 366.182,88		100,00%	07/08/2024	09/04/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2024-QXBNW	2024-QXBNW	Inexigibilidade	2024.000523.31101.01	02/08/2024	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	SOORETAMA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NAS LOCALIDADES DE JUERANA A E CÔRREGO CUPIDO		R\$ 337.254,35		100,00%	07/08/2024	09/04/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-9JVVG	2021-9JVVG	Inexigibilidade	018/2022	16/03/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	ITAPEMIRIM	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE FAZENDA VELHA		R\$ 783.882,12		100,00%	24/03/2022	20/10/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-ZXNG4	2021-ZXNG4	Inexigibilidade	268/2021	08/10/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	ITAPEMIRIM	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NAS LOCALIDADES DE BREJO, CAXETA, CÔRREGO DO OURO E GARRAFO		R\$ 209.078,71		100,00%	21/10/2021	22/07/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-7LLFM	2021-7LLFM	Inexigibilidade	391/2021	25/11/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	ALEGRE	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE FELIZ LEMBRANÇA		R\$ 24.980,51		100,00%	17/12/2021	28/07/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-FH76T	2021-FH76T	Inexigibilidade	019/2022	10/03/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	BARRA DE SÃO FRANCISCO	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO SÃO JOSÉ		R\$ 126.661,64		100,00%	11/03/2022	06/10/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-BW6HN	2021-BW6HN	Inexigibilidade	569/2022	21/07/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	CONCEIÇÃO DA BARRA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO ALEXANDRE SAFÉ DO NORTE		R\$ 30.246,51		100,00%	22/07/2022	04/10/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-LSS23	2021-LSS23	Inexigibilidade	792/2021	01/02/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	CONCEIÇÃO DO CASTELO	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE TAQUARUSSU		R\$ 202.957,77		100,00%	09/02/2022	20/07/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-G3VSK	2021-G3VSK	Inexigibilidade	262/2021	08/10/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	LINHARES	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO LIMÃO		R\$ 106.776,96		100,00%	21/10/2021	28/07/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-WKZL3	2021-WKZL3	Inexigibilidade	368/2022	03/06/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	IBITIRAMA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE RIO PARDINHO		R\$ 146.650,69		100,00%	30/06/2022	24/04/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-OVR2V	2021-OVR2V	Inexigibilidade	456/2021	18/01/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	ICONHA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE GUAXUMA		R\$ 237.040,34		100,00%	27/01/2022	21/07/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-93XVG	2021-93XVG	Inexigibilidade	469/2021	18/01/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	ITAGUAÇU	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE ALTO SANTA ROSA		R\$ 180.151,42		100,00%	27/01/2022	21/07/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-P56SM	2021-P56SM	Inexigibilidade	269/2021	08/10/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	NOVA VENÉCIA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO POÇÃO		R\$ 37.185,83		100,00%	21/10/2021	06/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-65J9B	2021-65J9B	Inexigibilidade	390/2021	25/11/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	NOVA VENÉCIA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO OURO		R\$ 947.135,93		100,00%	17/12/2021	05/10/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-3CMJ8	2021-3CMJ8	Inexigibilidade	327/2021	08/10/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	SERGIO MARINS CÔ	PIÚMA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE ITINGA		R\$ 9.099,45		100,00%	21/10/2021	23/03/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-6LN3N	2021-6LN3N	Inexigibilidade	568/2022	18/07/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	SANTA MARIA DE JETIBÁ	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NAS LOCALIDADES DE BAIXO RIO PLANTOJE E RIO PLANTOJE		R\$ 465.659,08		100,00%	22/07/2022	30/03/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-TC82R	2021-TC82R	Inexigibilidade	659/2021	10/02/2022	LFSM	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	SANTA TERESA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE MILANEZI		R\$ 905.022,03		100,00%	17/02/2022	07/10/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2020-HTSD3	2020-HTSD3	Inexigibilidade	002/2021	10/05/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	GUSTAVO MORAES RESENDE	SÃO MATEUS	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA EM SÃO MATEUS		R\$ 39.290,77		100,00%	22/07/2022	13/10/2021	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-225GM	2021-225GM	Inexigibilidade	351/2021	26/10/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	CARLOS GILBERTO CLOSS	SERRA	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE CALOGI		R\$ 197.840,86		100,00%	26/10/2021	02/08/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-VDD62	2021-VDD62	Inexigibilidade	353/2022	03/06/2022	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE VAI E VEM		R\$ 313.965,80		100,00%	30/06/2022	19/10/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-2TCDG	2021-2TCDG	Inexigibilidade	326/2021	08/10/2021	EDP	PATRICK SILVA RIBEIRO	EDIONES CARLOS SILVA	VILA PAVÃO	PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA NA LOCALIDADE DE TODOS OS SANTOS		R\$ 98.940,30		100,00%	21/10/2021	19/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-W8441	2023-W8441	PREGÃO 027/2023	00754/2023	11/12/2023	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	ALEGRE	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ANUTIBA	300 m²	R\$ 180.823,37	R\$ 180.823,37	100,00%	14/01/2024	14/03/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-WKG23	2023-WKG23	PREGÃO 027/2023	00323/2023	11/07/2023	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	ALEGRE	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ROSEIRA	300 m²	R\$ 180.823,37	R\$ 180.823,37	100,00%	07/08/2023	21/08/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2022-4PHX2	2022-4PHX2	PREGÃO 027/2023	00646/2023	27/10/2023	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	JERÔNIMO MONTEIRO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE SANTO AMARO	300 m²	R\$ 180.823,37	R\$ 180.823,37	100,00%	01/12/2023	29/12/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-NMZGD	2021-NMZGD	PREGÃO 076/2021	453/2021	25/11/2021	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	JERÔNIMO MONTEIRO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE BARRA LIMPA	300 m²	R\$ 247.089,00	R\$ 247.089,00	100,00%	26/04/2022	30/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-JGK6C	2023-JGK6C	PREGÃO 027/2023	00734/2023	24/11/2023	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	ALFREDO CHAVES	PROGRAMA GALPÃO RURAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES	5 x 150 m²	R\$ 403.575,45	R\$ 80.715,09	100,00%	20/02/2024	26/02/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-8NKQ8	2021-8NKQ8	PREGÃO 076/2021	660/2021	20/12/2021	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	ALFREDO CHAVES	PROGRAMA GALPÃO RURAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES	150 m²	R\$ 111.011,00	R\$ 111.011,00	100,00%	28/03/2022	31/03/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-84ZFD	2023-84ZFD	PREGÃO 027/2023	00644/2023	26/10/2023	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	ÁGUIA BRANCA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ÁGUIA BRANCA	300 m²	R\$ 170.160,11	R\$ 170.160,11	100,00%	20/12/2024	20/04/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-2CFR9	2021-2CFR9	PREGÃO 027/2023	00736/2023	28/11/2023	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	AFONSO CLÁUDIO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE AFONSO CLÁUDIO	300 m²	R\$ 170.160,11	R\$ 170.160,11	100,00%	15/05/2024	15/06/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-FJ75P	2021-FJ75P	PREGÃO 076/2021	0151/2022	29/03/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	AFONSO CLÁUDIO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA	2 x 150 m²	R\$ 247.566,00	R\$ 247.566,00	100,00%	24/05/2022	27/05/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-73PBD	2023-73PBD	PREGÃO 027/2023	2024.000078.31101.01	27/03/2024	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	VIANA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE VIANA	300 m²	R\$ 170.160,11	R\$ 170.160,11	100,00%	15/09/2024	15/12/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-39ZNM	2023-39ZNM	PREGÃO 027/2023	2024.000014.31101.01	14/03/2024	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	BOA ESPERANÇA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE BELA VISTA	300 m²	R\$ 170.160,11	R\$ 170.160,11	100,00%	19/02/2024	19/04/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026
2021-P1LM4	2021-P1LM4	PREGÃO 076/2021	455/2021	25/11/2021	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	BOA ESPERANÇA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE SOBRADINHO	300 m²	R\$ 247.862,38	R\$ 247.862,38	100,00%	28/03/2022	31/03/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026
2023-1R6XX	2023-1R6XX	PREGÃO 027/2023	00735/2023	27/11/2023	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	BOA ESPERANÇA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA	300 m²	R\$ 170.160,11	R\$ 170.160,11	100,00%	05/02/2024	25/04/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026

2021-70S11	2021-70S11	PREGÃO 076/2021	457/2021	25/11/2021	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	ÁGUA DOCE DO NORTE	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ÁGUA DOCE DO NORTE	300 m²	R\$ 247.862,38	R\$ 247.862,38	100,00%	18/04/2022	20/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-SB453	2021-SB453	PREGÃO 076/2021	451/2021	24/11/2021	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	ANCHIETA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ITAPEÚNA	300 m²	R\$ 247.862,38	R\$ 247.862,38	100,00%	15/02/2022	22/02/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-R9H9P	2022-R9H9P	PREGÃO 076/2021	300/2022	19/05/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	BAIXO GUANDÚ	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ALTO BANANAL	300 m²	R\$ 241.845,00	R\$ 241.845,00	100,00%	14/06/2022	18/06/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-WXKQV	2022-WXKQV	PREGÃO 076/2021	404/2022	03/06/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	BAIXO GUANDÚ	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE CÔRREGO JAÓ	300 m²	R\$ 241.845,00	R\$ 241.845,00	100,00%	20/06/2022	24/06/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-3WM6B	2022-3WM6B	PREGÃO 076/2021	091/2022	21/03/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	BOM JESUS DO NORTE	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE	2 x 150 m²	R\$ 111.011,00	R\$ 111.011,00	100,00%	10/05/2022	14/05/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-V5426	2022-V5426	PREGÃO 076/2021	858/2022	18/08/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	BREJETUBA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE BREJAUBINHA	300 m²	R\$ 275.517,00	R\$ 275.517,00	100,00%	08/11/2022	11/11/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-S19WR	2022-S19WR	PREGÃO 076/2021	658/2022	04/07/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	COLATINA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ITAPINA	150 m²	R\$ 108.655,00	R\$ 108.655,00	100,00%	08/11/2022	11/11/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-L7VVG	2021-L7VVG	PREGÃO 076/2021	029/2022	04/07/2022	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	CONCEIÇÃO DA BARRA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CEM ALQUEIRES	150 m²	R\$ 108.737,62	R\$ 108.737,62	100,00%	19/09/2022	21/09/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-9XS6H	2021-9XS6H	PREGÃO 076/2021	450/2021	25/11/2021	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	DORES DO RIO PRETO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE FORQUILHA DO RIO	300 m²	R\$ 247.089,00	R\$ 247.089,00	100,00%	11/04/2022	15/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-T9N9J	2021-T9N9J	PREGÃO 076/2021	025/2022	22/02/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	DORES DO RIO PRETO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA ALEGRE	300 m²	R\$ 247.089,00	R\$ 247.089,00	100,00%	05/04/2022	08/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-4BP26	2021-4BP26	PREGÃO 076/2021	454/2021	25/11/2021	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	ECOPORANGA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ECOPORANGA	300 m²	R\$ 247.089,00	R\$ 247.089,00	100,00%	21/03/2022	23/03/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-5975G	2022-5975G	PREGÃO 076/2021	152/2022	29/03/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	GOVERNADOR LINDENBERG	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE GOVERNADOR LINDENBERG	300 m²	R\$ 241.845,00	R\$ 241.845,00	100,00%	31/05/2022	03/06/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-WFQZV	2021-WFQZV	PREGÃO 076/2021	462/2021	15/12/2021	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	JAGUARÉ	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE MATA ATLÂNTICA	2 x 150 m²	R\$ 217.475,24	R\$ 217.475,24	100,00%	11/04/2022	13/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-WVWMS	2022-WVWMS	PREGÃO 076/2021	654/2022	04/07/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	LARANJA DA TERRA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE LARANJA DA TERRA	300 m²	R\$ 275.517,00	R\$ 275.517,00	100,00%	16/08/2022	19/08/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-NVXOP	2021-NVXOP	PREGÃO 076/2021	452/2021	25/11/2021	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	MARILÂNDIA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE ALTO LIBERDADE	300 m²	R\$ 241.845,00	R\$ 241.845,00	100,00%	05/07/2022	08/07/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-R14LV	2021-R14LV	PREGÃO 076/2021	028/2022	23/02/2022	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	MONTANHA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE CRISTÓVÃO	2 x 150 m²	R\$ 217.475,24	R\$ 217.475,24	100,00%	22/09/2022	28/09/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-PBZN4	2021-PBZN4	PREGÃO 076/2021	027/2022	22/02/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	MUQUI	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE PRATINHA	300 m²	R\$ 247.862,38	R\$ 247.862,38	100,00%	03/05/2022	06/05/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-RXG4X	2021-RXG4X	PREGÃO 076/2021	461/2021	15/12/2021	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	PONTO BELO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE PONTO BELO	300 m²	R\$ 247.862,38	R\$ 247.862,38	100,00%	14/03/2022	18/03/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-3S1S8	2022-3S1S8	PREGÃO 076/2021	857/2022	17/08/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	SANTA LEOPOLDINA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE SANTA LEOPOLDINA	300 m²	R\$ 275.517,00	R\$ 275.517,00	100,00%	04/10/2022	07/10/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-F3T64	2022-F3T64	PREGÃO 076/2021	655/2022	14/07/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	SANTA TERESA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE SANTA TERESA	300 m²	R\$ 247.566,00	R\$ 247.566,00	100,00%	22/08/2022	31/08/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-ZF41C	2022-ZF41C	PREGÃO 076/2021	024/2021	22/02/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	SANTA TERESA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE TABOCCAS DEBAIXO	300 m²	R\$ 275.517,00	R\$ 275.517,00	100,00%	18/03/2022	28/03/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-7QWQG	2022-7QWQG	PREGÃO 076/2021	090/2022	21/03/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	SAO JOSÉ DO CALÇADO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE SAO JOSÉ DO CALÇADO	2 x 150 m²	R\$ 222.022,00	R\$ 222.022,00	100,00%	17/05/2022	20/05/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-XRPPB	2022-XRPPB	PREGÃO 076/2021	656/2022	04/07/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	SAO ROQUE DO CANAA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE DO CANAA	150 m²	R\$ 108.655,00	R\$ 108.655,00	100,00%	09/08/2022	10/08/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-W2J6B	2022-W2J6B	PREGÃO 076/2021	657/2022	04/07/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	SAO ROQUE DO CANAA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE TANCREDINHO	150 m²	R\$ 108.655,00	R\$ 108.655,00	100,00%	11/08/2022	12/08/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-9GR7J	2021-9GR7J	PREGÃO 076/2021	869/2022	17/08/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	SOORETAMA	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO COQUEIRO	2 x 150 m²	R\$ 217.310,00	R\$ 217.310,00	100,00%	27/09/2022	30/09/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-D4XV9	2021-D4XV9	PREGÃO 076/2021	460/2021	15/12/2021	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE CAXIXE	300 m²	R\$ 275.517,00	R\$ 275.517,00	100,00%	18/02/2022	22/02/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-XJ4P0	2021-XJ4P0	PREGÃO 076/2021	463/2021	14/12/2021	THOMPSON	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	VILA PAVÃO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE VILA PAVÃO	300 m²	R\$ 247.862,38	R\$ 247.862,38	100,00%	04/04/2022	08/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-RPN8P	2022-RPN8P	PREGÃO 076/2021	272/2022	19/05/2022	GEMINI	PATRICK SILVA RIBEIRO	DÉLIO JOSÉ HULLE	VILA VALÉRIO	PROGRAMA GALPÃO RURAL NA LOCALIDADE DE VILA VALÉRIO	300 m²	R\$ 241.845,00	300 m²	100,00%	07/06/2022	11/06/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2021-CL23J	2021-6P128	TP 10/2021	328/2021	21/10/2021	VX	RODRIGO FREITAS MOTTA	WAGNER SANTOS DA SILVA	CARIACICA	OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CEASA DE CARIACICA-ES		R\$ 745.210,79		100,00%	27/10/2021	15/04/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-2N7WG	2022-X3V52	TP 003/2022	1022/2022	14/09/2022	COMER	PATRICK SILVA RIBEIRO	MARJORVE BOLDRINI DA SILVA	CARIACICA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA NOVA COBERTURA DOS GALPÕES PNP-A E PNP-B, NA CEASA		R\$ 3.636.506,25		100,00%	01/06/2023	21/05/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2020-0M2C7	2020-0M2C7	PREGÃO 095/2021	353/2021	08/12/2021	MONTE AZUL	PATRICK SILVA RIBEIRO	JOSÉ APARECIDO LIMA COQUEIRO	MONTANHA	REFLORESTAMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS PARA A BARRAGEM TUTU REUTER		R\$ 1.616.318,00		100,00%	08/12/2021	30/04/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2023-2RH2S	2023-2RH2S	Dispensa	2024.000134.31101.01	10/04/2024	FAMONTE	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	VITÓRIA	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE "CALÇADA CIDADÃ" NA SEDE DA SEAG		R\$ 27.111,79		100,00%	06/05/2024	31/05/2024	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2020-Z1N81	2022-Q7SCL	TP 001/2022	303/2022	23/05/2022	CF	PATRICK SILVA RIBEIRO	TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO	DOMINGOS MARTINS	AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO CENTRO DE EVENTOS MORANGÃO		R\$ 504.387,95		100,00%	29/06/2022	30/11/2022	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2022-KK0M2	2022-TS455	TP 002/2022	299/2022	03/05/2022	CORRADI	PATRICK SILVA RIBEIRO	TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO	DOMINGOS MARTINS	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO CENTRO DE EVENTOS MORANGÃO		R\$ 541.179,67		100,00%	02/08/2022	24/01/2023	CONCLUÍDA	27/04/2026		
2023-M1LF9	2024-SW90J	TP 008/2023	762/23	05/01/2024	ASX	PATRICK SILVA RIBEIRO	KÍVIA SILVA TOSTA	VITÓRIA	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SEAG PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ CBMES		R\$ 43.198,31		100,00%	09/01/2024	04/03/2025	CONCLUÍDA	27/04/2026		
TOTAL											R\$ 84.415.266,22								

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA

SUBSECRETARIO ESTADO

SIR - SEAG - GOVES

assinado em 27/04/2026 10:15:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/04/2026 10:15:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-QXXLC5>