CAMINHOS DO CAMPO SEAG-ES

Dynatest®

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA - ESTIMADO

Descrição: Ponte Contorno de Santa Maria Jetibá
Localidade: Santa Maria de Jetibá/ES
BDI: 23,32%
Data-Base: Sicro-ES JANEIRO/2026 (sem desoneração)

Extensão: 21,00 m

Item	Grupo			30 dias	30 dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%P	PERÍODO LICITATÓRIO	Elaboração dos projetos executivos; Elaboração do Plano de Trabalho da obra; Requerimento de licença ambiental por parte de empresa;	Análise do projeto executivo por parte da SEAG; Revisão do Plano de Trabalho e elaboração do PCGQ da obra;	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	214.293,17	P				85.717,26	85.717,26	-	-	-	-	-	-	-	42.858,63
02	DRENAGEM	%P				5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%
	322.799,38	P				16.139,96	16.139,96	16.139,96	48.419,90	48.419,90	48.419,90	48.419,90	32.279,93	32.279,93	16.139,96
03	TERRAPLENAGEM	%P				20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
	385.718,09	P				77.143,61	77.143,61	57.857,71	19.285,90	19.285,90	19.285,90	19.285,90	19.285,90	38.571,80	38.571,80
04	OAE	%P				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%
	2.060.552,87	P				103.027,64	103.027,64	103.027,64	103.027,64	206.055,28	206.055,28	206.055,28	309.082,93	309.082,93	412.110,57
05	PROJETO EXECUTIVO	%P				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	41.572,29	P				41.572,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%P				10,70%	9,32%	5,85%	5,64%	9,05%	9,05%	9,05%	11,92%	12,56%	16,85%
	207.971,70	P				22.248,34	19.390,14	12.170,92	11.738,34	18.821,74	18.821,74	18.821,74	24.795,48	26.121,43	35.041,81
RESUMO	TOTAL	%P				10,70%	9,32%	5,85%	5,64%	9,05%	9,05%	9,05%	11,92%	12,56%	16,85%
	3.232.907,50	P				345.849,10	301.418,61	189.196,23	182.471,78	292.582,82	292.582,82	292.582,82	385.444,24	406.056,09	544.722,77

2026-ZV5L8J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/06/2026 16:54 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 22/06/2026 16:54:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/06/2026 16:54:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-ZV5L8J